

工程进度款费用计算明细表（洛阳市洛龙区伊河湾项目电梯设备采购合同）

第一次

序号	分项名称	暂估/暂定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批工程量		本次申请付款(元)		累计已审批付款 (元)	本次申请付款 (元)	累计付款 (元)	累计已审批未付款 (元)	备注
					填写已审批的工程量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例					
一	电梯采购、装修					0.00						0.00	
1	1#西	187330	1	187330		0		5%	9366.50	9366.50	5.00%	0.00	
2	1#东	181220	1	181220				5%	9061.00	9061.00	5.00%		
3	2#西1、东2	362440	2	181220				5%	18122.00	18122.00	5.00%		
4	2#东1、西2	374660	2	187330				5%	18733.00	18733.00	5.00%		
5	3#西1	173940	1	173940				70%	121758.00	121758.00	70.00%		
6	3#西2、东2	342160	2	171080				70%	239512.00	239512.00	70.00%		
7	3#东1	177190	1	177190				70%	124033.00	124033.00	70.00%		
8	5#东、西	300820	2	150410				70%	210574.00	210574.00	70.00%		
9	6#西1	187330	1	187330				5%	9366.50	9366.50	5.00%		
10	6#东2、西2	362440	2	181220				5%	18122.00	18122.00	5.00%		
11	6#东1	187330	1	187330				5%	9366.50	9366.50	5.00%		
12	7#东、西；8#东、西；9#东、西。	861120	6	143520				65%	229632.00	229632.00	26.67%		
3	合计	3697980				0.00			1017646.50	1017646.50	27.52%		
本次付款申请金额取整为：1017647													

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格；3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在表格内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改；4、本表格

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可；6、按定额计价总价工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位：

现场驻场成本负责人、

胡敏杰

日期：

2024.5.7



创建全能扫描王