

防水工程工程量清单						往期累计进度款		本次次进度款	
序号	名称	单位	工程量	含税综合单	暂定总价			工程量	合价
1	外墙: 1. 防水层: 1.5kg/m ² JD-水泥基渗透结晶型防水涂料 (规范要求: 撒布≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m ²) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水涂料	m ²	9721.3	70	680491			4435.59	310491.3
2	底板: 1. 防水层: 1.5kg/m ² JD-水泥基渗透结晶型防水涂料 (规范要求: 撒布≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m ²) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水涂料	m ²	2802.5	90	252225				
3	种植顶板: 1. PES18高分子防护排 (蓄) 水异型片自粘土工布 (图集: 15CJ62-1 P9顶板8) 2. 隔离层: 干铺石油沥青纸胎油毡一层 3. 1.5厚现制反应粘防水卷材耐根穿刺型 (合成高分子类) 4. 防水层: JD-水泥基渗透结晶型防水涂料反向渗透 (规范要求: 涂刷≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m ² 或撒布≥	m ²	13320	147	1958040				
4	累计产值	元			2890756				310491.30
	合同约定应支付								232868.48
	取整								230000

1. 工程量现场工程验收通过。
2. 报审符合是满足合同约定, 同意本次支付
3. 合同约定 75% × 310491.3 = 232868.48, 取整后本次支付金额为 230000 元。

陈阿阿

2024.4.25