

开元壹号68地块38#-41#楼及公共部分配电箱供货合同 结算汇总表

合同编号: KYYH. 68-JA-078

合同金额: 498000 元

合同名称: 开元壹号68地块38#-41#楼及公共部分配电箱供货合同

甲 方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙 方: 河南铭蓉电气自动化有限公司

序号	项目名称		土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算金额					483700.00
1.1	合同价					498000.00
1.2	变更					0.00
1.3	签证					0.00
1.4	合同扣款					-14221.01
1.5	协商优惠金额					-78.99
二	其他费用合计					0.00
2.1	扣减税差					0.00
三	工程结算金额	(小写)	483,700.00元			
		(大写)	肆拾捌万叁仟柒佰元整			
四	应扣甲供材合计				0.00元	
4.1	甲供材料一				0.00	
4.2	甲供材料二				0.00	
五	应扣水电费合计				0.00元	
5.1	水费				0.00	
5.2	电费				0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	483,700.00元			
		(大写)	肆拾捌万叁仟柒佰元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	483,700.00元			
		(大写)	肆拾捌万叁仟柒佰元整			

甲方代表: 段美平

2024.5.8

乙方代表: 潘敬



开元壹号68地块38#-41#楼及公共部分配电箱供货合同 结算明细表

序号	名称	数量	四周+底板 表面积m2	壳体合同单 价	施工单位扣款方案		甲方扣款方案		合同违约金扣款条款	
					差价单价	金额	按合同壳体 换算差 价	合计	违约金比 例	违约金扣款
68 38#- 41#	498000	2019.5								
1	400*500*200	6	0.56	150	6.09	36.52	22.11	132.63	2%	18.00
2	600*700*200	13	0.94	260	10.22	132.81	35.94	467.24	2%	67.60
3	600*800*200	87	1.04	320	11.30	983.37	43.79	3809.68	2%	556.80
4	700*800*200	3	1.16	350	12.61	37.82	47.21	141.63	2%	21.00
5	公共箱小计1	109				1190.52		4551.18	2%	663.40
6	PZ30-15 (暗)	66	0.20	43.5	3.61	237.96	9.99	659.10	2%	57.42
7	PZ30-18 (明)	6	0.22	48	4.04	24.21	10.91	65.45	2%	5.76
8	PZ30-20 (暗)	561	0.24	58	4.32	2425.03	13.11	7353.10	2%	650.76
9	PZ30-20 (明)	12	0.24	58	4.32	51.87	13.11	157.29	2%	13.92
10	PZ30-24	13	0.27	68	4.90	63.66	15.23	197.95	2%	17.68
11	PZ30-24 (暗)	211	0.27	68	4.90	1033.17	15.23	3212.85	2%	286.96
12	PZ30-24 (明)	1	0.27	68	4.90	4.90	15.23	15.23	2%	1.36
13	PZ30-30	1	0.30	83	5.51	5.51	18.16	18.16	2%	1.66
14	PZ30-30 (暗)	2	0.30	83	5.51	11.02	18.16	36.33	2%	3.32
15	PZ30-8	2	0.12	26	2.13	4.25	6.35	12.70	2%	1.04
16	户箱小计2					3861.58		11728.15		1039.88
17	违约金扣款小计3					1703.28		1703.28		1703.28
18	合计=小计1+小计 2+小计3					6548.23		17982.61		
19	约谈后最终扣款									



邵文汗
2014.5.8


授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人潘显峰系河南铭蓉电气自动化有限公司的法定代表人，现委托潘豹为我方代理人，并以本公司的名义办理《开元壹号 68 地块 38#-41#楼及公共部分配电箱供货合同》工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）

公司：河南铭蓉电气自动化有限公司（盖章）

法定代表人：潘显峰（签字或盖章）

委托代理人：潘豹（签字）

材料无退货承诺

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

关于《开元壹号 68 地块 38-41#楼及公共部分配电箱供货合同》，
合同编号 KYYH.68-JA-078 的无退货承诺，供货方：河南铭蓉电气自动化有限公司 我司承诺：截止 2020 年 5 月 1 日 合同范围内最后一批
次供货工作完成后，未发生材料退货事宜，如后期总包结算过程中发
现有我司出具的退料单，我公司愿意承担按退料金额在后期质保金内
双倍赔偿给甲方。

潘豹





河南铭蓉电气自动化有限公司

李斌 2020.7.21

郭志青 2020.7.21

李右强 2020.7.21

结算申请单

项目名称	开元壹号项目		合同编号	KYYH.68-JA-078
合同名称	开元壹号 68 地块 38#-41#楼及公共部分 供货合同		合同价值	498000
施工单位	河南铭蓉电气自动化有限公司			
合同工期完成情况: 合格				
合同质量完成情况: 合格				
合同执行过程中是否符合要求, 有无奖罚情况: 无				
安全文明施工情况: 无				
施工组织与协调情况: 一般				
交接工作的完成情况: 完成交接				
变更、 签证编号	附后			
甲供材料 明细	附后			
扣除费用	水费			
	电费			
	排污费			
	临时设施费			
	其它			
工程部 (项目工程总监):			日期:	2020.4.2
项目公司 总经理			日期:	2020.4.2

注: 本表由工程部 (项目工程部) 填写并随完整的结算资料提交预决算部, 结算资料不全预决算部有权不予结算。

结算通知书

河南铭蓉电气自动化有限公司：

贵单位与我司签订的合同编号为 KYYH.68-JA-078 的 《开元壹号 68 地块 38#-41#楼及公共部分配电箱供货合同》，望贵公司迅速提供合同约定的相关资料。目前我司已验收完成，可以办理结算。

请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：

- 1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
- 2、请在接到此结算通知书后 10 天内（建安工程 20 天内）向我司申报结算资料，结算资料要齐全，以 A4 型纸打印、装订成册；
- 3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；
- 4、结算资料必须是原件（合同除外）；
- 5、其他说明事项：

签发人： 侯志远
2020 年 4 月 3 日

注：签发人：项目公司总经理

结算通知书应以书面正式文件下发给承包单位，故应采用正式函件或邮政快递的形式寄出。

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：68地块38-41#楼及地库配电箱采购项目

合同名称：68地块38-41#楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.68-JA-078

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	单	数量	备注
38#	38#户箱	AL1	质量合格	台	132	
38#	38#户箱	AL2	质量合格	台	132	
38#	38#动力箱	-1AP2、-1AP3	质量合格	台	4	
38#	38#动力箱	-1AP4	质量合格	台	2	
38#	38#动力箱	-1AP5	质量合格	台	2	
38#	38#双电源箱	33AT1	质量合格	台	2	
38#	38#双电源箱	33AT2	质量合格	台	2	
38#	38#应急照明箱	1/6/10/15/21/27ALE	质量合格	台	12	
38#	38#应急照明箱	31ALE	质量合格	台	2	
38#	38#大厅精装修照明配电箱	J-AL1	质量合格	台	2	
38#	38#右单元照明配电箱	J-AL1、J-AL2	质量合格	台	3	
38#	38#左单元照明配电箱	J-AL1	质量合格	台	1	
38#	38#照明配电箱	33AL1	质量合格	台	2	
39#	39#户箱	AL1	质量合格	台	66	
39#	39#户箱	AL2	质量合格	台	67	
39#	39#户箱	AL3	质量合格	台	33	
39#	39#动力箱	-1AP4	质量合格	台	1	
39#	39#动力箱	-1AP5	质量合格	台	1	
39#	39#动力箱	-1AP2、-1AP3	质量合格	台	2	
39#	39#双电源箱	33AT1	质量合格	台	1	
39#	39#双电源箱	33AT2	质量合格	台	1	
39#	39#应急照明箱	1/5/11/15/21/27ALE	质量合格	台	6	
39#	39#应急照明箱	31ALE	质量合格	台	1	
39#	39#大厅精装修照明配电箱	J-AL1	质量合格	台	1	
39#	39#照明配电箱	J-AL1	质量合格	台	1	
39#	39#照明配电箱	J-AL2	质量合格	台	1	
39#	39#照明配电箱	33AL1	质量合格	台	1	
40#	40#户箱	AL1	质量合格	台	264	
40#	40#动力箱	-1AP4	质量合格	台	2	
40#	40#动力箱	-1AP5	质量合格	台	2	
40#	40#动力箱	-1AP2、-1AP3	质量合格	台	4	
40#	40#双电源箱	33AT1	质量合格	台	2	
40#	40#双电源箱	33AT2	质量合格	台	2	
40#	40#应急照明箱	1ALE	质量合格	台	2	
40#	40#应急照明箱	6/10/15/21/27ALE	质量合格	台	10	
40#	40#应急照明箱	31ALE	质量合格	台	2	
40#	40#储藏间电表箱	-2AW1	质量合格	台	1	
40#	40#储藏间电表箱	-2AW2	质量合格	台	1	
40#	40#照明配电箱	-1AL1	质量合格	台	1	
40#	40#照明配电箱	-1AL2	质量合格	台	1	
40#	40#大厅精装修照明配电箱	J-AL1	质量合格	台	2	
40#	40#照明配电箱	J-AL1、J-AL2	质量合格	台	4	
40#	40#照明配电箱	33AL1	质量合格	台	2	
41#	41#户箱	AL1	质量合格	台	66	



41#	41#户箱	AL2	质量合格	台	66
41#	41#动力箱	-1AP4	质量合格	台	1
41#	41#动力箱	-1AP5	质量合格	台	1
41#	41#动力箱	-1AP2、-1AP3	质量合格	台	2
41#	41#双电源箱	33AT1	质量合格	台	1
41#	41#双电源箱	33AT2	质量合格	台	1
41#	41#应急照明箱	-2ALE	质量合格	台	1
41#	41#应急照明箱	-1ALE	质量合格	台	1
41#	41#应急照明箱	3ALE	质量合格	台	1
41#	41#应急照明箱	6/12/18/21/27/31ALE	质量合格	台	6
41#	41#储藏间电表箱	-1AW1	质量合格	台	1
41#	41#储藏间电表箱	-2AW1	质量合格	台	1
41#	41#大厅精装修照明配电箱	J-AL1	质量合格	台	1
41#	41#照明配电箱	J-AL1、J-AL2	质量合格	台	2
41#	41#照明配电箱	33AL1	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园 动力配电箱	1AP1	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园 动力配电箱	3AP1	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园动力配电箱	KAP	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园照明配电箱	1AL1	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园照明配电箱	1AL2~4/2AL1~4/3AL2~4	质量合格	台	10
幼儿园	幼儿园照明配电箱	3AL1	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园照明配电箱	1AL5	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园照明配电箱	2AL6	质量合格	台	1
幼儿园	幼儿园照明配电箱	2AL5/3AL5	质量合格	台	2
合计				台	955

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致
有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	郭志青	2019年12月23日
监理工程师	合格	郭建军	2019年12月23日
甲方现场工程师	合格	王立平	2019年12月23日
甲方招采工程师	合格	王立平	2019年12月23日

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章：



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
2、招采第一批验收参加，以后不再参与。

附件3

甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号68地块38-41#楼及公共部分配电箱供货
 合同名称：开元壹号68地块38-41#楼及公共部分配电箱供货合同
 合同编号：KYYH.68-JA-078

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司


施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量/单位		备注
				台	数量	
38#楼	多媒体弱电箱	300*400	质量合格	台	264	
39#楼	多媒体弱电箱	300*400	质量合格	台	165	
40#楼	多媒体弱电箱	300*400	质量合格	台	264	
41#楼	多媒体弱电箱	300*400	质量合格	台	132	
合计				台	825	

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	郭建峰	2019年5月31日
监理工程师	合格	郭建峰	2019年5月31日
甲方现场工程师	合格	王支干	2019年5月31日
甲方招采工程师	合格	王支干	2019年5月31日



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
 2、招采第一批验收参加，以后不再参与。

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：68地块38-41#楼及地库配电箱采购项目

合同名称：68地块38-41#楼及地库配电箱采购合同

合同编号：KYYH.68-JA-078

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	单	数量	备注
车库	车库 消防动力总箱	B1+04APE-Z1、2	质量合格	台	2	
车库	车库 消防动力总箱	B2+10APE-Z1、2	质量合格	台	2	
车库	车库 消防动力总箱	B1+06APE-Z1、2	质量合格	台	2	
车库	车库 消防动力总箱	B2+10APE-Z3、4	质量合格	台	2	
车库	车库 应急照明总箱	B1+04ALE-Z1、2	质量合格	台	2	
车库	车库 应急照明总箱	B1+06ALE-Z1、2	质量合格	台	2	
车库	车库 非消防总箱	B1+04AP-Z	质量合格	台	1	
车库	车库 非消防总箱	B1+06AP-Z	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+03ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+05ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+04ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+04ALE2	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+8ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+8ALE2	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+10ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+10ALE2	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+06ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+06ALE2	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+01ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B1+02ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+10ALE3	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+10ALE4	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+9ALE1	质量合格	台	1	
车库	车库 应急照明箱	B2+9ALE2	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+03AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+05AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+04AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+04AL2	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+8AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+8AL2	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+10AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+10AL2	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+06AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+06AL2	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+01AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B1+02AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+10AL3	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+10AL4	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+9AL1	质量合格	台	1	
车库	车库 照明配电箱	B2+9AL2	质量合格	台	1	
人防	人防总配电箱	B1+02APE-CF	质量合格	台	1	
人防	人防总配电箱	B1+05APE-CF	质量合格	台	1	
人防	人防总配电箱	B1+06AP-RFZ	质量合格	台	1	
人防	人防总配电箱	B1+04AP-RFZ	质量合格	台	1	



人防	人防配电箱	B1+06AP-RF	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B1+01AP-RF	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B1+02AP-RF	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B2+07AP-RF1	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B1+03AP-RF	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B1+05AP-RF	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B1+04AP-RF	质量合格	台	1	
人防	人防配电箱	B2+07AP-RF2	质量合格	台	1	
人防	人防断路器箱	B1+01QA-DKSQ	质量合格	台	1	
人防	人防断路器箱	B1+01QA-DRSQ	质量合格	台	1	
人防	人防插座箱	AX1	质量合格	台	8	
人防	人防插座箱	AX2	质量合格	台	5	
人防	人防插座箱	AX3	质量合格	台	1	
合计				台	74	

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。
有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	郭志青	2020年1月8日
监理工程师	合格	郭建羊	2020年1月8日
甲方现场工程师	合格	王吉平	2020年1月8日
甲方招采工程师	合格	王吉平	2020年1月8日

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。