

开元壹号67B地块27#-33#楼及车库配电箱供货合同 结算汇总表

合同编号: KYYH.67B-JA-039

合同金额: 209000 元

合同名称: 开元壹号67B地块27#-33#楼及车库配电箱供货合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南铭蓉电气自动化有限公司

序号	项目名称		土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算金额					203132.68
1.1	合同价					209000.00
1.2	变更					0.00
1.3	签证					0.00
1.4	合同扣款					-5858.20
1.5	协商优惠金额					-9.12
二	其他费用合计					-1332.68
2.1	扣减税差					-1332.68
三	工程结算金额	(小写)	201,800.00元			
		(大写)	贰拾万壹仟捌佰元整			
四	应扣甲供材合计				0.00元	
4.1	甲供材料一				0.00	
4.2	甲供材料二				0.00	
五	应扣水电费合计				0.00元	
5.1	水费				0.00	
5.2	电费				0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	201,800.00元			
		(大写)	贰拾万壹仟捌佰元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	201,800.00元			
		(大写)	贰拾万壹仟捌佰元整			

甲方代表: 段美萍
2024.5.8

乙方代表:



开元壹号67B地块27#-33#楼及车库配电箱供货合同 合同扣款明细表

序号	名称	数量	四周+底板 表面积m ²	壳体合同单 价	施工单位扣款方案		甲方扣款方案		合同违约金扣款条款	
					差价单价	金额	按合同壳体 换算差价	合计	违约金比 例	违约金扣款
67B	209000	2018.8								
1	400*500*200	7	0.56	196.52	6.97	48.79	28.96	202.73	2%	27.51
2	500*600*200	33	0.74	229.27	9.21	303.94	32.63	1076.69	2%	151.32
3	600*700*200	8	0.94	294.78	11.70	93.60	40.75	325.99	2%	47.16
4	600*800*200	4	1.04	327.53	12.94	51.78	44.82	179.28	2%	26.20
5	700*800*200	5	1.16	360.28	14.44	72.19	48.60	242.98	2%	36.03
6	公共箱小计1					570.28		2027.66	2%	288.23
7	PZ30-18	10	0.22	58.96	4.62	46.22	13.40	133.99	2%	11.79
8	PZ30-18 (暗)	304	0.22	58.96	4.62	1404.99	13.40	4073.27	2%	358.48
9	PZ30-20	11	0.24	65.51	4.95	54.45	14.80	162.85	2%	14.41
10	PZ30-20 (暗)	16	0.24	65.51	4.95	79.20	14.80	236.87	2%	20.96
11	PZ30-24	7	0.27	78.61	5.61	39.25	17.60	123.22	2%	11.01
12	PZ30-30	2	0.30	98.26	6.31	12.62	21.50	43.01	2%	3.93
13	PZ30-36	5	0.34	117.91	7.03	35.14	25.47	127.35	2%	11.79
14	户箱小计2					1671.88		4900.55		432.37
15	违约金扣款小计3					479.54		479.54		479.54
16	合计=小计1+小计2+小计3					2721.70		7407.75		
17	约谈后最终扣款							5858.20		

段笑平
2024.5.8



工程费用发票明细表

供货单位：洛阳铭蓉电气自动化有限公司

合同名称：开元壹号67B地块27#-33#楼及车库配电箱供货合同

序号	类别	金额（元）	合同内税率	实际发票税率	需扣除税差金额
1	合同内设备费	209000	16%		
2	已开发票设备费	157469.59	16%	16%	0
3	已开发票设备费	51530.41	16%	13%	1332.68
4	合计				1332.68

甲方：段笑天
2024.5.8

乙方：潘宇
2024.5.8



授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人潘显峰系河南铭蓉电气自动化有限公司的法定代表人，现委托潘豹为我方代理人，并以本公司的名义办理《开元壹号 67B 地块 27#-33#楼及地库配电箱供货合同》工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）

公司：河南铭蓉电气自动化有限公司（盖章）

法定代表人：潘显峰（签字或盖章）

委托代理人：潘豹（签字）

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号67B地块27#-33#楼及地库配电箱供货合同

合同编号：KYYH.67B-JA-039

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
2019年1月	125975.67	70000 (2019年1月付)	157469.59 (2019年1月)	0.16
		55975 (2019年7月付)	50197.62 (2019年9月)	0.13
2019年10月	40158.1			
		40158.1 (2020年1月付)	→ 此部分未开发票	
小计		共付款166133.1	共开发票207667.21	41534.11 (未付)

这个看怎么

甲方财务：截止2020.3.27累计付款166133.1

累计开发票207667.21 - 30

一研

乙方财务：

梁丹丹

(单位盖章)



结算通知书

河南铭蓉电气自动化有限公司：

贵单位与我司签订的合同编号为 KYYH.67B-JA-039 的 《开元壹号 67B 地块 27#-33#楼及车库配电箱供货合同》，望贵公司迅速提供合同约定的相关资料。目前我司已验收完成，可以办理结算。

请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：

- 1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
- 2、请在接到此结算通知书后 10 天内（建安工程 20 天内）向我司申报结算资料，结算资料要齐全，以 A4 型纸打印、装订成册；
- 3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；
- 4、结算资料必须是原件（合同除外）；
- 5、其他说明事项：



签发人：保飞飞

2020 年 4 月 3 日

注：签发人：项目公司总经理

结算通知书应以书面正式文件下发给承包单位，故应采用正式函件或邮政快递的形式寄出。

结算申请单

项目名称	开元壹号项目	合同编号	KYYH.67B-JA-039
合同名称	开元壹号 67B 地块 27#-33#楼及地库配电箱供货	合同价值	209000
施工单位	河南铭蓉电气自动化有限公司		
合同工期完成情况: 合格			
合同质量完成情况: 合格			
合同执行过程中是否符合要求, 有无奖罚情况: 无			
安全文明施工情况: 无			
施工组织与协调情况: 一般			
交接工作的完成情况: 完成交接			
变更、 签证编号	附后		
甲供材料 明细	附后		
扣除费用	水费		
	电费		
	排污费		
	临时设施费		
	其它		
工程部 (项目工程总监):			日期: 2020.4.2
项目公司 总经理			日期: 2020.4.3

注: 本表由工程部 (项目工程部) 填写并随完整的结算资料提交预决算部, 结算资料不全预决算部有权不予结算。

材料无退货承诺

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

关于《开元壹号 67B 地块 27#-33#楼及地库配电箱供货》，合同编号 KYYH.67B-JA-039 的无退货承诺，供货方：河南铭睿电气自动化有限公司 我司承诺：截止 2020 年 5 月 1 日 合同范围内最后一批次供货工作完成后，未发生材料退货事宜，如后期总包结算过程中发现有我司出具的退料单，我公司愿意承担按退料金额在后期质保金内双倍赔偿给甲方。

潘勃

河南铭睿电气自动化有限公司



张宁 2020.7.21

李志强 2020.7.21

李志强 2020.7.21

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称:

合同名称:

合同编号:

供应商名称: 河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下:

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量/单位	备注
车库	应急照明箱	1ALE1	质量合格	台 1	
合计				台 1	

注: 1、出厂合格证齐全; 2、外观合格(与样品一致); 3、材料厚度合格; 4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下:

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	邵立山	年 月 日
监理工程师	合格	董右强	2019年6月24日
甲方现场工程师	合格	王彦	2019年6月24日
甲方招采工程师	合格	孙化	2019年6月24日

施工单位项目专用章:



监理公司项目专用章:



注: 1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写, 不得含糊其辞。
2、招采第一批次验收参加, 以后不再参与。

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号67B地块27#-33#楼及地库配电箱供货

合同名称：开元壹号67B地块27#-33#楼及地库配电箱供货合同

合同编号：KYYH.67B-JA-039

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号		质量评价	数量（单位）		备注
29#31#楼	户箱	AL1	PZ30-18（暗）	质量合格	台	4	
29#31#楼	户箱	AL2	PZ30-18（暗）	质量合格	台	80	
29#31#楼	户箱	AL3	PZ30-18（暗）	质量合格	台	12	
29#31#小计					台	96	
33#楼	户箱	AL1	PZ30-18（暗）	质量合格	台	2	
33#楼	户箱	AL2	PZ30-18（暗）	质量合格	台	40	
33#楼	户箱	AL3	PZ30-18（暗）	质量合格	台	6	
33#小计					台	48	
67B地块27#-33#楼及地库配电箱（共694台）					台	144	

注：1、出厂合格证齐全；2、表观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	高祥 郭志青	年 月 日
监理工程师	合格	郭建军	年 月 日
甲方现场工程师	合格	张友平	2019年3月19日
甲方招采工程师		张友平	2019年3月19日

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号67B地块27#-33#楼及地库配电箱供货
 合同名称：开元壹号67B地块27#-33#楼及地库配电箱供货合同
 合同编号：KYYH.67B-JA-039
 供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号		质量评价	数量(单位)		备注
29#31#楼	动力箱	-2AP1	600*700*200	质量合格	台	2	
29#31#楼	动力箱	-2AP2	400*500*200	质量合格	台	2	
29#31#楼	动力箱	7AP1~3	500*600*200	质量合格	台	6	
29#31#楼	照明配电箱	-2AL1~3	PZ30-18	质量合格	台	6	
29#31#小计					台	16	
33#楼	动力箱	-2AP1	500*600*200	质量合格	台	1	
33#楼	动力箱	-2AP2	400*500*200	质量合格	台	1	
33#楼	动力箱	7AP1~3	500*600*200	质量合格	台	3	
33#楼	照明配电箱	-2AL1~3	PZ30-20	质量合格	台	3	
33#小计					台	8	
67B地块27#-33#楼及地库配电箱（共694台）					台	24	

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	郭志奇	2019年8月29日
监理工程师	合格	鞠建峰	2019年8月29日
甲方现场工程师	合格	张子	2019年8月29日
甲方招采工程师	合格	孙云	2019年8月29日

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章：



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
 2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号67B地块配电箱供货

合同名称：开元壹号67B地块配电箱供货合同

合同编号：KYYH.67B-JA-039

供应商名称：河南铭蓉电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号		质量评价	数量（单位/台）		备注
27#28#楼	动力箱	-2AP1	500*600*200	质量合格	台	2	
27#28#楼	动力箱	-2AP2	400*500*200	质量合格	台	2	
27#28#楼	动力箱	6AP1~2	500*600*200	质量合格	台	4	
27#28#楼	照明配电箱	-2AL1~2	PZ30-18	质量合格	台	4	
27#28#楼	户箱	AL1	PZ30-18（暗）	质量合格	台	4	
27#28#楼	户箱	AL2	PZ30-18（暗）	质量合格	台	36	
27#28#楼	户箱	AL3	PZ30-20（暗）	质量合格	台	8	
27#28#楼	户箱	AL4	PZ30-18（暗）	质量合格	台	8	
27#28#楼	户箱	多媒体箱	300*400	质量合格	台	48	
27#28#小计					台	116	
30#楼	动力箱	-2AP1	600*700*200	质量合格	台	1	
30#楼	动力箱	-2AP2	400*500*200	质量合格	台	1	
30#楼	动力箱	6AP1~4	500*600*200	质量合格	台	4	
30#楼	照明配电箱	-2AL1~4	PZ30-20	质量合格	台	4	
30#楼	户箱	AL1	PZ30-18（暗）	质量合格	台	2	
30#楼	户箱	AL2	PZ30-18（暗）	质量合格	台	38	
30#楼	户箱	AL3	PZ30-20（暗）	质量合格	台	8	
30#楼	户箱	AL4	PZ30-18（暗）	质量合格	台	8	
30#楼	户箱	多媒体箱	300*400	质量合格	台	48	
30#小计					台	114	
32#楼	动力箱	-2AP1	600*700*200	质量合格	台	1	
32#楼	动力箱	-2AP2	400*500*200	质量合格	台	1	
32#楼	动力箱	7AP1~4	500*600*200	质量合格	台	4	
32#楼	照明配电箱	-2AL1~4	PZ30-20	质量合格	台	4	
32#楼	户箱	AL1	PZ30-18（暗）	质量合格	台	2	
32#楼	户箱	AL2	PZ30-18（暗）	质量合格	台	54	
32#楼	户箱	AL3	PZ30-18（暗）	质量合格	台	8	
32#楼	户箱	多媒体箱	300*400	质量合格	台	56	
32#小计					台	130	
29#31#楼	户箱	多媒体箱	300*400	质量合格	台	84	
33#楼	户箱	多媒体箱	300*400	质量合格	台	42	
67B地块27#-33#楼及地库配电箱（共694台）					台	486	

附件3 甲供材料、设备（配电箱）验收单

项目名称：开元壹号67B地块配电箱供货

合同名称：开元壹号67B地块配电箱供货合同

合同编号：KYYH.67B-JA-039

供应商名称：河南铭睿电气自动化有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号		质量评价	数量（单位/台）		备注
车库	动力箱	2APE-Z1	800*900*200	质量合格	台	1	
车库	动力箱	2APE-Z2	800*900*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	1ATE1-PY	700*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	1ATE2-PY	700*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	2ATE1-PY	700*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	2ATE2-PY	600*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	3ATE1-PY	700*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	3ATE2-PY	600*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	4ATE1-PY	700*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	4ATE2-PY	600*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	5ATE1-PY	600*800*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	2ATE3-SG	600*700*200	质量合格	台	1	
车库	双电源箱	3ATE3-SG	600*700*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明总配电箱	2ALE-Z1/2	800*900*200	质量合格	台	2	
车库	应急照明箱	1ALE1	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	1ALE2	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	2ALE1	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	2ALE2	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	3ALE1	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	3ALE2	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	4ALE1	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	4ALE2	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	应急照明箱	5ALE1	500*600*200	质量合格	台	1	
车库	照明总配电箱	2AP1-Z	600*700*200	质量合格	台	2	
车库	照明配电箱	1AL1	PZ30-24	质量合格	台	1	
车库	照明配电箱	1AL2	PZ30-24	质量合格	台	1	


车库	照明配电箱	2AL1	PZ30-24	质量合格	台	1
车库	照明配电箱	2AL2	PZ30-24	质量合格	台	1
车库	照明配电箱	3AL1	PZ30-30	质量合格	台	1
车库	照明配电箱	3AL2	PZ30-24	质量合格	台	1
车库	照明配电箱	4AL1	PZ30-30	质量合格	台	1
车库	照明配电箱	4AL2	PZ30-24	质量合格	台	1
车库	照明配电箱	5AL1	PZ30-24	质量合格	台	1
车库	充电桩配电箱	1~5AP-CD	PZ30-36	质量合格	台	5
车库小计					台	40
67B地块27#-33#楼及地库配电箱（共694台）					台	40

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、材料厚度合格；4、元器件品牌与合同约定一致。


有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签 名	日 期
施工单位责任人	合格	郭志青	2018年11月5日
监理工程师	合格	赵建军	2018年11月5日
甲方现场工程师	合格	王友平	2018年11月5日
甲方招采工程师		张东飞	2018年11月5日

施工单位项目专用章：



监理公司项目专用章：



注：1、质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

2、招采第一批次验收参加，以后不再参与。