

八里堂地块地质勘探工程

序号	项目名称	结算量 (m)	含税综合单价 (元/m)	含税合计 (元)	首次进度 款审核	本次付 款金额
1	钻孔勘察（土层）	406	70	28441.00		
2	钻孔勘察（卵石层）	2234	150	335055.00		
3	结算合计	2650		363496.00	103986	186810.8
	已支付（取整）				100000	186000

结算完成，按照结算

1. 结算完成，满足付款条件
2. 本次支付结算金额的80% 减去首次付款。
3. 本次应支付 186000.00元(取整)

陈阿阿 2024.5.23