

## 悠然居项目总包进度款审核（第五次）

项目名称：洛阳市洛龙区悠然居项目

| 序号 | 工程名称           | 施工面积    | 上期累计审核产值    | 本次进度款       | 累计支付        | 备注 |
|----|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  | 1#楼-4层及以下主体工程  | 6359.07 |             | 3550771.04  |             |    |
| 2  | 2#楼-4层及以下主体工程  | 6542.77 |             | 3300515.03  |             |    |
| 3  | 3#楼-4层及以下主体工程  | 3357.11 |             |             |             |    |
| 4  | 5#楼-4层及以下主体工程  | 3962.74 |             |             |             |    |
| 5  | 6#楼-4层及以下主体工程  | 3150.55 |             |             |             |    |
| 6  | 7#楼-4层及以下主体工程  | 1597.78 |             |             |             |    |
| 7  | 8#楼-4层及以下主体工程  | 3216.50 |             |             |             |    |
| 8  | 9#楼-4层及以下主体工程  | 3209.40 |             |             |             |    |
| 9  | 10#楼-4层及以下主体工程 | 2472.56 |             |             |             |    |
| 10 | 12#楼-4层及以下主体工程 | 2592.61 |             |             |             |    |
| 11 | 地下车库           | 6443.45 |             | 7231818.01  |             |    |
| 12 | 进度产值           |         | 45683737.01 | 14083104.07 | 59766841.08 |    |
| 13 | 合同约定支付         |         | 34262900.48 | 11000000.00 | 45262900.48 |    |

1. 本次应支付金额 1100 万（取整）
2. 累计产值 5976.68 万。
3. 转圈款无重新审核调整。

陈，同同  
2024.5.20