



工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）-第八次2024年5月

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已审批(不含本次申请,元)	本次付款形象进度描述
					原写累计已审批的款	按已审批金额填写	本次应付工程款	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写			限制形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付	随意填写
1	1#楼						5473750.44	0.00	0.00	5473750.44				
	土建:塔吊及施工电梯拆除						5348434.62		0.00	5348434.62				
	安装						125315.82		0.00	125315.82				
2	2#楼						6022541.18	0.00	0.00	6022541.18				
	土建						5928659.11		0.00	5928659.11				
	安装						93882.06		0.00	93882.06				
8	9#楼						4931234.84	0.00	0.00	4931234.84				
	土建:砌体、二次结构:-1层~12层及屋面完成						4840547.63		0.00	4840547.63				
	安装						90687.21		0.00	90687.21				
9	10#楼						6372144.58	0.00	0.00	6372144.58				
	土建:砌体、二次结构:-1层~12层及屋面完成						6250059.26		0.00	6250059.26				
	安装						122085.31		0.00	122085.31				
13	15#楼						1427184.07		0.00	1427184.07				
	主体+二次+装修+安装+社保						1427184.07		0.00	1427184.07				
14	临时道路	163000					130400.00			130400.00				签订补充协议,补充协议约定“三、场外临时道路施工付款方式:1、工程全部完
16	非人防车库						0.00	10515837.07		8412669.66	8412669.66			
	土建:山水文苑1期车库后洗带分界图范围内主体结构、底板防水、外墙防水							10368796.71	80%	8295037.37	8295037.37			
	安装:山水文苑1期车库后洗带分界图范围内车库主体预留完成							147040.36	80%	117632.29	117632.29			
18	合计						24357255.10	10515837.07		8412669.66	32769924.76	22902000.00	0.00	本次核对不作为最终结算依据
本次付款申请金额取整为:										8410000				取到整数位

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格;3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在表内新建新的工作簿,每次付款时能查到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改;4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可;6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:  日期: 2024.5.27 施工单位:  日期: 2024.5.27