



伊河湾项目监理工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
		按施工证填写	按施工证面积填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算
1	3#	136669.482	16667.01	8.20	16667.01	54667.79	0.00	40%	0.00	54667.79	40.00%
3	8#	45547.802	5554.61	8.20	5554.61	18219.12	0.00	40%	0.00	18219.12	40.00%
4	10#	14684.888	1790.84	8.20	1790.84	10279.42	0.00	70%	0.00	10279.42	70.00%
5	5#	54948.856	6701.08	8.20	6701.08	5494.8856	6701.08	40%	16484.66	21979.54	40.00%
6	示范区景观	14684.888	1790.84	8.20	1790.84	8810.93	1790.84	70%	1468.49	10279.42	70.00%
	6#楼	163648.302	19957.11	8.20	0.00	0.00	19957.11	10%	16364.83	16364.83	10.00%
	7#楼	45547.802	5554.61	8.20	0.00	0.00	5554.61	10%	4554.78	4554.78	10.00%
	9#楼	44598.324	5438.82	8.20	0.00	0.00	5438.82	10%	4459.83	4459.83	10.00%
	地库面积	224746.256	27408.08	8.20	0.00	0.00	10139.00	40%	33255.92	33255.92	14.80%
7	进度款支付合计	266535.916				97472.1536			76588.51	115425.30	43.31%

胡敏

2024.5.30