

洛阳悠然居项目基坑支护工程

序号	项目名称	计量单位	工程量	含税综合单价	合价	一次进度款80%	二次进度款80%
一	基坑支护工程 (1-1剖)				647261.49	277543.83	240255.58
二	基坑支护工程 (2-2剖)				579285.23	153379.63	310042.13
三	基坑支护工程 (3-3剖)				221285.16	177028.13	
四	基坑支护工程 (4-4剖)				682042.67	545634.14	
五	基坑支护工程 (其他工程)				138125.45	40130.69	
六	工程造价	元			2268000.00	1193716.42	550297.71
	进度款支付					1193704.41	550000.00



1. 满足合同约定支付条款
2. 已申请金额 1193704.41元, 本次应支付 550000.00元
累计 1743704.41元, 占合同比例 77%, 不存在超付情况
3. 本次同意申请支付金额 550000.00元

陈同同 . 2024.5.10