

防水工程工程量清单						往期累计进度款		本次次进度款	
序号	名称	单位	工程量	含税综合单	暂定总价			工程量	合价
1	外墙: 1. 防水层: 1.5kg/m <sup>2</sup> JD-水泥基渗透结晶型防水涂料 (规范要求: 撒布≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m <sup>2</sup> ) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水涂料	m <sup>2</sup>	9721.3	70	680491	4435.59	310491.3		0
2	底板: 1. 防水层: 1.5kg/m <sup>2</sup> JD-水泥基渗透结晶型防水涂料 (规范要求: 撒布≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m <sup>2</sup> ) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水涂料	m <sup>2</sup>	2802.5	90	252225			3015.79	271421.1
3	种植顶板: 1. PES18高分子防护排(蓄)水异型片自粘土工布(图集: 15CJ62-1 P9顶板8) 2. 隔离层: 干铺石油沥青纸胎油毡一层 3. 1.5厚现制反应粘防水卷材耐根穿刺型(合成高分子类) 4. 防水层: JD-水泥基渗透结晶型防水涂料反向渗透(规范要求: 涂刷≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m <sup>2</sup> 或撒布≥	m <sup>2</sup>	13320	147	1958040				
4	累计产值	元			2890756		310491.30		271421.10
	合同约定应支付						232868.48		203565.83
	取整						230000		200000

1. 满足合同约定

2. 本次应支付金额 20万元

陈阿阿

2024.6.13