

工程结算汇总表

合同编号: KYYH.61B-JA-015


合同金额: 15149463.2元 (暂定总价)

合同名称: 开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 中铁第六勘察设计院集团有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价				2767000.00
1.1	图纸内结算值				0.00
1.2	设计变更				0
1.3	签证				0.00
二	其他费用合计				0.00
2.1	配合费				0.00
2.2	协商取整扣款				0.00
三	工程结算金额	(小写)	2767000.00元		
	【一】+【二】	(大写)	贰佰柒拾陆万柒仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
...				
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	0			
5.2	电费	0			
六	工程最终 付款金额	(小写)	2767000.00元		
		(大写)	贰佰柒拾陆万柒仟元整		
七	工程最终 发票金额	(小写)	2767000.00元		
		(大写)	贰佰柒拾陆万柒仟元整		

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2024.5.17

日期: 2024.5.17

开元壹号万达基坑支护工程

工程量第一次清单计价表

序号	项目名称	计量单位	工程量	含税综合单价	合价	备注
1	砼支护桩：1. 混凝土强度等级为C30； 2、直径为 \varnothing 800mm； 3. 设计桩长17.5米； 4. 综合考虑各类土层、卵石层、岩层等土质情况（详见图纸）； 5. 工程量按设计桩长加0.5m计算，详见计算规则。 6、未尽事宜详见图纸	m3	1591.60	630.00	1002708.00	
2	支护桩成孔 1、直径800mm； 2、机具准备、移动； 3、桩位校测、打孔； 4、清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 5、清理打孔余土、桩身土、桩泥等运至场外自行处理，同时达到甲方以及政府环卫等部门要求。清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 6、未尽事宜详见图纸	m	3168.00	300.00	950400.00	
3	支护桩钢筋制安：1钢筋(含采购、制作、安装、场内运输、吊装就位、钢筋接头(或搭接)及施工措施等，清单中已考虑与此项工作相关的一切费用。 2. 未尽事宜详见图纸	t	148.55	6200.00	921010.00	
4	基坑喷射混凝土80厚： 1. 喷射混凝土网喷80mm。 2. C20混凝土。 3. 详见施工图	m2	1126.78	115.00	129579.70	
5	挂网： 1. 一级钢筋6.0@250X250钢筋网片。 2. 详见施工图	t	2.50	7000.00	17500.00	
6	加强钢筋： 1. 直径14钢筋制作安装。 2. 详见施工图	t	2.70	7000.00	18900.00	
7	土钉制作安装： 1. 土钉 Φ 18@1500 L=4.5000~12000。 2. 注浆采用PF32.5粉煤灰硅酸盐水泥，水灰比0.5-0.55，采用孔底压力注浆，注浆压力0.6mpa，注浆体强度不低于20mpa。 3. 土钉钻孔直径为110mm， $\alpha=15^\circ$ 。 4. 详见施工图	m	4550.00	115.00	523250.00	
8	预应力锚索：1、锚索采用2根直径15.2mm，强度为1860mpa钢绞线制作，L=15m(自由段5m)@1500 预加100kn 2、锚索自由端钢绞线外套耐油PE塑料管，管内充填黄油，使自由段钢绞线与注浆体不粘接。 3、锚索成孔直径150mm，水平倾角为15度 4、含锚具、锚头等 5、未尽事宜详见图纸	m	1830.00	205.00	375150.00	
9	腰梁制作安装： 1. 钢材品种、规格：采用材质为Q235，20a槽钢。 2. 腰梁加强板采用Q235 150*150厚5mm钢板制作安装间距同锚索。 3. 未尽事宜详见施工图。	t	2.17	7000.00	15190.00	
10	合计计价				3953687.70	
11	根据工程进度：分阶段施工，每月支付至甲方已验收合格工程量价款的70%				2767581.39	
12	经协商本次进度款金额为（元）				2767000.00	

2024.5.17

2024.5.17

工程结算通知书

洛阳浩德鑫置地有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 61B#地块商业基坑支护工程施工合同》合同编号为：KYYH61B-JA-015 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2024 年 3 月 22 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2024 年 3 月 28 日前提交我公司成本部门的 高明谦 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。


附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明
7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 高明谦 电话 15090191600，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：



开元壹号工程总签发：



开元壹号项目总签发：



工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 61B#地块商业基坑支护工程施工合同》合同编号为：KYYH61B-JA-015，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为2767000元；合同执行过程中发生签证 份，增加造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 0 元。

合同增加造价合计为 元，申报合同结算造价为2767000元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023年 3 月 1 日），我司已收到贵司支付的工程款共计1150000元（大写：壹佰壹拾伍万元整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：陈方

手机号码：17791274542

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 辛兵 系 中铁第六勘察设计院集团有限公司 的法定代表人，现委托 陈方 为我方代理人，并以本公司的名义办理 开元壹号 61B#地块商业基坑支护工程施工合同 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司： 中铁第六勘察设计院集团有限公司（盖章）

法定代表人： 辛兵（签字或盖章）

委托代理人： 陈方（签字）



单项工程验收单（分包）

年 月 日

合同名称	开元壹号 61B#地块商业基坑支护工程施工合同				
施工单位	河南固远岩土工程有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2023 年 1 月 25 日	工程竣工日期	2023 年 7 月 1 日		
工程内容： 开元壹号 61B#地块商业基坑支护工程施工完成					
验收结论： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">质量合格，满足要求</p>					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格	C：不合格	
3	安全：A：未出事故		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		[Signature]		
	监理单位验收人员签字或盖章		[Signature]		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
	[Signature]		[Signature]		[Signature] 2024.3.20

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号61B#地块商业基坑支护工程施工合同

合同编号：KYYH61B-JA-015

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2022-8-23	2,767,000.00	100,000.00	2,767,000.00	9%	
2022-9-9		80,000.00		9%	
2022-11-3		50,000.00		9%	
2023-1-18		20,000.00		9%	
2023-2-25		100,000.00			
2023-2-28		300,000.00			
2023-3-14		200,000.00			
2023-3-17		300,000.00			
小计		1,150,000.00	2,767,000.00		

甲方财务：截止2024.3.19该合同已清款276.7万元
 累计已付115万元，已收到发票276.7万元
 刘新整

