


工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼外墙漆及外保温工程施工合同）-第二次进度款

序号	分项名称	单位	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度描述	合同付款条款	
						累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额					累计申请比例
			按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的工程量	按已审批金额填写		按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能跟合同对应清单单价总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额	已审批-未付		隐蔽该行
1	合同清单							9#10#工程量小计								
1.1	涂料部分															
1.1.1	仿石材纹理真石漆外墙(不区分颜色)	m ²	214084.44	3339.83	64.10		18048.88	490.58	80%	25156.84	43205.72	20.18%				
1.1.2	真石漆外墙(不区分颜色)	m ²	906748.60	17078.85	53.09		175455.35	4104.56	80%	174334.90	349790.25	38.58%				
1.1.3	仿石材纹理真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m ²	3455.87	88.56	39.02		72.74	0.67	80%	20.76	93.50	2.71%				
1.1.4	真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m ²	9129.14	410.54	22.24		227.17	7.58	80%	134.76	361.93	3.96%				
1.1.5	弹性平涂(不区分颜色)	m ²	32644.00	1000.00	32.64			0.00	80%	0.00	0.00	0.00%				
1.2	保温															
1.2.1	80厚岩棉保温 1、80厚岩棉板(A级)	m ²	1152522.12	10054.28	114.63		257196.71	2954.89	80%	270975.23	528171.94	45.83%				
1.2.2	80厚聚苯板(EPS)保温 1、80厚聚苯板(EPS)	m ²	208286.18	2430.68	85.69		172776.04	0.00	80%	0.00	172776.04	82.95%				
1.2.3	80厚岩棉-防火隔离带 1、每层标高处做300mm	m ²	53527.70	523.88	102.18		29125.74	0.00	80%	0.00	29125.74	54.41%				
1.2.4	50厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m ²	37532.74	371.61	101.00		18390.39	99.36	80%	8028.42	26418.81	70.39%				
1.2.5	100厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m ²	102032.15	726.59	140.43		29536.85	261.29	80%	29353.17	58890.03	57.72%				
1.2.6	150厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m ²	3791.36	23.36	162.34		0.00	39.96	80%	5189.56	5189.56	136.88%				
1.2.7	220厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m ²	7138.32	37.26	191.56		6087.04	11.16	80%	1710.25	7797.29	109.23%				
1.2.8	250厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m ²	14771.90	72.54	203.64		2828.12	16.94	80%	2759.70	5587.83	37.83%				
1.2.9	300厚聚苯板(EPS)保温-竖向墙面	m ²	13873.89	62.46	222.12		2160.83	0.00	80%	0.00	2160.83	15.57%				
1.2.10	无机玻化微珠保温砂浆 1、30厚无机玻化微珠保	m ²	15905.40	300.00	53.02		0.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%				
1.2.11	1、岩棉保温托架需按照	m	51634.90	2234.60	23.11		0.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%				
1.3	吊篮二次进出场费	进出场/个	0.00	50.00	0.00		0.00	0.00								
1.4	外墙洞口塑料装饰盖Φ100	个	0.00	576.00	0.00		0.00	0.00								
1.5	无保温外墙下抹灰 1、5厚干粉类聚合物水	m ²	191344.06	6756.38	28.32		60189.67	1256.26	80%	28462.33	88652.00	46.33%				
1.6	保温线条 1、3厚干粉类聚合物水	项	181627.04	1.00	181627.04		47341.04	0.00	80%	0.00	47341.04	26.06%				
2	合计		3200049.80				810000.00		80%	546125.93	1356125.93	42.38%				
本次付款申请金额取整为:										546000						取到整数位



9#10#外墙漆及保温完成50%的工程量

1、本工程无预付款,分批次施工分批次付款;
2、1#、2#楼为第一批施工,9#、10#楼为第二批施工(如各楼栋施工间隔超过1个月,则视为该楼栋单独一个批次),工程安装完成工程量50%以上,支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%;
3、每批次全部安装完毕后,经甲方及监理验收合格后,支付至该批次已完成工程价款的80%;
4、工程全部施工完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,结算完成后,支付至结算金额的97%。

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格;3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改;4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可;6、按定额计价总包工程本表填写总金额,相应定额预算单独打包上次附件供查。



施工单位:
 现场驻场成本负责人: 白宏伟
 日期: 2024.7.3
 同伟 2024.7.4