



工程进度款费用计算明细表-伊河湾项目5#楼样板间装饰工程

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程 量	累计已审批工 程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比 例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
1	地面	49228.81	1.00	49228.81	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	14768.64	14768.64	30%
2	天棚	20196.93	1.00	20196.93	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	6059.08	6059.08	30%
3	墙面	200577.03	1.00	200577.03	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	60173.11	60173.11	30%
4	其他	4786.60	1.00	4786.60	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	1435.98	1435.98	30%
5	电气	53541.05	1.00	53541.05	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	16062.31	16062.31	30%
6	给排水	39994.32	1.00	39994.32	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	11998.30	11998.30	30%
7	空调	39679.78	1.00	39679.78	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	11903.93	11903.93	30%
8	电器	19995.48	1.00	19995.48	0.00	0.00	0.00	1.00	30%	5998.64	5998.64	30%
9	扣款						0.00	1.00	30%	0.00	0.00	#DIV/0!
10	进度款合计	428000.00			0.00		0.00			128400.00	128400.00	30%

施工单位:

现场驻场成本负责人: *胡敏杰*

日期: *2014.7.8*