

悠然居项目总包进度款审核（第六次）

项目名称：洛阳市洛龙区悠然居项目

序号	工程名称	施工面积	单方造价	上期累计审核产值	本次进度款	累计应付	备注
1	1#楼-封顶	6359.07	1171.81		7451635.61		
2	2#楼-封顶	6542.77	1171.81		7666907.02		
3	3#楼-砌筑二构完成	5912.49	1200.00		7094988.84		
4	5#楼-砌筑二构完成	6933.08	1200.00		8319695.52		
5	6#楼-砌筑二构完成	4117.74	1250.00		5147180.88		
6	7#楼-砌筑二构完成	2079.57	1250.00		2599466.38		
7	8#楼-砌筑二构完成	4183.70	1250.00		5229621.63		
8	9#楼-砌筑二构完成	4176.60	1250.00		5220749.25		
9	10#楼-砌筑二构完成	3366.15	1250.00		4207690.63		
10	11#楼-4层及以下主体工程	3501.75	1100.00		3851919.61		
11	12#楼-砌筑二构完成	3486.20	1250.00		4357747.13		
12	13#楼-4层及以下主体工程	3429.77	1100.00		3772744.47		
13	配套				1000000.00		
14	地下车库	6443.45	1800.00		11598210.00		
15	进度产值			70025171.43	7493385.51	77518556.94	
13	合同约定支付			52962900.48	6000000.00	58962900.48	

1. 二次结构完成，满足合同约定
2. 本次应支付金额 600万(取整)

陈向向
2024.7.9