

荣川山水文苑S1地块项目自来水工程合同--第七次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	优惠率	总建筑面积	一期1#-11#建筑面积(含一期车库)	二期12#-20#建筑面积(含二期车库)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计已付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)		
									累计已审批工程量	累计已审批款填写	累计应付工程量	累计应付款填写	应付总款	合同节点比例			合同节点比例	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
1	自来水管网	分批施工,分批付款,全部工程完工后付至总价款的80%,送水后付清尾款,按二期12-20#楼层建筑面积折算比例(按工程要求全部完工与送水节点一块清款)	项	2520862.14			132916.97	46,612.91	0.6	740150.09	1253945.23	1.00	1253945.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
																		一期1-11#楼已付清
2	自来水加压设备	已付清	项	1378578.00					1	1378578.00		1.00	1378578.00	0.00				
3	合计(元)	项	3851440.14					0.60882198	3311674.42		1	3851440.14	344706.72	13.16%	2566000.00	798194.00		
4	优惠后合计(元)	项	3850000	0.9996					3311194.00			3850000.00	3462806.00					
5	本次付款申请金额为(元)																	
6	现场驻场成本负责人: <i>肖文辉</i> 2024.7.9																	

