

防水工程工程量清单						期累计进度	本次次进度款	累计
序号	名称	单位	工程量	含税综合单	暂定总价		合价	合价
1	外墙: 1. 防水层: 1.5kg/m ² JD-水泥基渗透结晶型防水涂料 (规范要求: 撒布≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m ²) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水涂料	m ²	9721.3	70	680491	310491.3	71085	
2	底板: 1. 防水层: 1.5kg/m ² JD-水泥基渗透结晶型防水涂料 (规范要求: 撒布≥1.0mm厚, ≥1.5kg/m ²) 2. 喷涂1.5mm厚JS反应型高分子防水涂料	m ²	2802.5	90	252225	271421.1	612405	
3	种植顶板: 1. PES18高分子防护排 (蓄) 水异型片自粘土工布 (图集: 15CJ62-1 P9 顶板8) 2. 隔离层: 干铺石油沥青纸胎油毡一层 3. 1.5厚现制反应粘防水卷材耐根穿刺型 (合成高分子类) 4. 防水层: JD-水泥基渗透结晶型防水涂料反向渗透 (规范要求: 涂刷>	m ²	13320	147	1958040			
4	累计产值	元			2890756	581912.40	683490.00	
	合同约定应支付					436434.30	512617.50	
	取整					430000	510000	940000

- 1、满足合同约定支付条件。
- 2、本次应支付 512617.50。

陈阿阿
2024.7.9