

山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第10次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价 (元)	合同总工程量	累计已审批进度款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)			本次申请应付款 (元)			累计已批未付 (不含本次申请, 元)
					填写累计已审批的工程量	合同节点比例	按已审批金额填写	累计已审批金额	根据形象进度填写	按合同节点比例	按合同节点计算	不能超合同对 应清单项总价	清单一计算金额	
1	1#消防工程	项	71377.76	1	71377.76	0.85	60671.09	71377.76	0.85	60671.09				
2	2#消防工程	项	108383.91	1	108383.91	0.85	92126.33	108383.91	0.85	92126.33				
3	3#消防工程	项	102811.00	1	102811.00	0.85	87389.35	102811.00	0.85	87389.35				
4	5#消防工程	项	73873.31	1	73873.31	0.85	62792.32	73873.31	0.85	62792.32				
5	6#消防工程	项	79321.88	1	79321.88	0.85	67423.60	79321.88	0.85	67423.60				
6	7#消防工程	项	77668.77	1	77668.77	0.85	66018.45	77668.77	0.85	66018.45				
7	8#消防工程	项	75558.84	1	75558.84	0.85	64225.02	75558.84	0.85	64225.02				
8	9#消防工程	项	76776.80	1	76776.80	0.85	65260.28	76776.80	0.85	65260.28				
9	10#消防工程	项	70886.08	1	70886.08	0.85	60253.17	70886.08	0.85	60253.17				
10	11#消防工程	项	82430.71	1	82430.71	0.85	70066.10	82430.71	0.85	70066.10				
11	12#消防工程	项	394804.28	1	89089.09	0.65	57907.91	122412.40	0.65	79568.06	21660.15	33323.31	65.00%	
12	13#消防工程	项	87186.26	1	23526.62	0.65	15292.31	50212.63	0.65	32638.21	17345.90	26686.00	65.00%	
13	15#消防工程	项	78940.73	1	18692.68	0.65	12150.24	44905.33	0.65	29188.47	17038.23	26212.66	65.00%	
14	16#消防工程	项	291975.29	1	68676.59	0.65	44639.79	85145.55	0.65	55344.61	10704.82	16468.96	65.00%	
15	17#消防工程	项	319837.90	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00				
16	18#消防工程	项	322138.31	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00				
17	19#消防工程	项	315874.76	1	128610.44	0.65	83596.78	142446.88	0.65	92590.47	8993.69	13836.44	65.00%	
18	20#消防工程	项	353434.23	1	50540.53	0.65	32851.34	62419.53	0.65	40572.70	7721.35	11879.01	65.00%	
19	车库消防工程	项	3578283.95	1	2709595.55	0.65	1761237.11	3015501.90	0.65	1960076.24	198839.13	305906.35	65.00%	
20	抗震支架	项	152779.85	1	0.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00				
21	室外消防栓工程	项	260298.21	1	129989.17	0.65	84492.96	237336.42	0.65	154268.67	69775.71	107347.25	65.00%	
22	沟槽管件	项	102851.28	1	66418.82	0.65	43172.24	90182.52	0.65	58618.64	15446.41	23763.70	65.00%	
23	补充清单	项	202505.89	1	53756.91	0.65	34941.99	59093.14	0.65	38410.54	3468.55	5336.23	65.00%	
24			7280000.00		4157985.47	39.38%	2866508.37	4728745.38	44%	3237502.31	370993.94	570759.91	65.00%	2,559,477.00
25	本次付款申请金额取整为:													307031.37
26	场驻场成本负责人: <i>李永峰</i> 2024.7.10 施工单位: <i>李永峰</i>													日期: 2024.7.10