

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已申请付款(元)		本次申请付款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		累计已付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已申请工 程量	累计已申请款	本次支付工程量	合同节扣比例	本次总付款	应申请总金额			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已申 请的量	按已申金额填写	根据形象进度填 写	按合同节扣比 例	按合同节扣点 计算	不能超合同总额 清单总金额	截至付款计算时, 按财务单据支付金 额填写	已审批-实付	隐藏该行
1	电梯采购 05#L17L20, 06#L18L19, 07#L21, 07#L22, 08#L23L26 08#L24L25, 09#L27L30, 10#西1L31, 10#东 2L34, 12#西1L35、 12#东2L38 10#西2L32, 10#东 1L33, 12#西2L36, 12#东1L37	1779960	14	127140	5%	88998		65%	1156974	1245972	88998	0	三、付款方式 2、提货款:出厂前 30日内甲方向乙方支 付至合同该批次总价 款的70%,作为提货 款,发货前由甲方验 货确认
2		488280	4	122070	5%	24414		65%	317382	341796	24414	0	
3		529880	4	132470	5%	26494		65%	344422	370916	26494	0	
二	合计	2798120	22			139906			1818778	1958684	139906	0	取到整数位

本次付款申请金额取整为:

施工单位: 刘亚辉

现场驻场成本负责人: 程俊堃

日期:

