

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程）-第二次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	付款条件
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的数量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付		隐藏行
1	洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程					200000.00			200000.00	400000.00			0.00		
1.1	洛宁山水文苑项目1#、2#、9#、10#楼公共区域装修工程	2,071,851.00	1	2071851		200000	1		200000.00	400000.00	19.31%	200000	0.00	经与工程沟通,一批次2栋楼所有层公共区域、地下大堂及一层大堂的墙地砖(含辅材)吊顶材料和门头钢架材料到场后,经甲方、监理验收合格	六、工程价款支付 本项目具体开工时间以甲方发出的书面通知为准,每2栋楼为一批次,乙方承诺满足甲方分期进行施工要求。具体如下: 1、每批次(2栋楼)所有层公共区域、地下大堂及一层大堂的墙地砖材料到场后,经甲方、监理验收合格后支付至该批次墙地砖对应合同材料价款的70%;【2024年5月30日情况说明变更付款条件,调整为:每批次(2栋楼)所有层公共区域、地下大堂及一层大堂的墙地砖(含辅材)吊顶材料和门头钢架材料到场后,经甲方、监理验收合格后支付该批次材料价款30万元】 2、每批次(2栋楼)所有层公共区域及地下大堂、一层大堂、门头等合同约定的所有装修工程施工完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至对应合同价款的80%; 3、工程全部施工完成,并经甲方、监理及相关管理部门验收合格、配合甲方完成结算后,支付至整个工程结算金额的97%。
2	合计	2071851				200000.00			200000.00	400000.00	19.31%	据实填写挂账	据实填写挂账	经与项目沟通,负签证金额本次暂不扣除,在下次进度款扣除	取到整数位
本次付款申请金额取整为:									200000						

注: 1、分项工程不同时按其约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算有新增在工作表内新建新的工作簿,每次付款都能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工楼号数量填写; 5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可; 6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单单独打包上传附件供复核。

现场驻场成本
负责人:

周野 15
2024.7.27

施工单位:



韩海坤

日期: 2024.7.27