

栾川山水文苑项目S1地块项目人防防化设备供货及安装合同--第二次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					填写累计已审批的工程量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	合同节点比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算		
1	第二和三付款节点	1、给水管道及附件、人防通风系统设备、管道、风口、风阀等材料到场并经甲方及相关部门验收合格后,支付至对应工程价款的50%。 2、全部工程安装完成并经甲方及相关部门验收合格后,支付至已完工程价款的80%。	项	344864.85		27834	/	/	275891.88	275891.88	80%	27834	0
2	第一个付款节点	合同签订后乙方进场前预付设备(风机、风阀、滤尘器、吸收器)价款的20%	项	344864.85			/	/	-27834.00				
3	合计	第二和三付款节点扣除第一个付款节点	项						248057.88				
4	本次付款申请金额取整为(元)								248000.00				
5	现场驻场成本负责人: 张子平 2024.8.14				施工单位:河南宇翔建设工程有限公司 3张子平 2024年8月14日								

