

工程进度款费用计算明细表 (洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼栏杆百叶制作及安装工程合同) -第三次进度款

| 序号           | 分项名称               | 暂估/固定合同价(元) | 合同总工程量  | 合同单价    | 累计已审批进度款  | 本次申请应付款(元) |         |         |               |           |               | 累计已付款(不含本次申请,元) | 本次付款形象进度描述        | 合同付款条件   |                 |  |
|--------------|--------------------|-------------|---------|---------|-----------|------------|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|--|
|              |                    |             |         |         |           | 本次申请应付款(元) |         |         | 累计应付(含本次申请,元) |           |               |                 |                   |          | 累计已付款(不含本次申请,元) |  |
|              |                    |             |         |         |           | 原计划审批款     | 本次应付款   | 合同节点比例  | 本次应付款         | 应申请总款     | 累计申请比例        |                 |                   |          |                 |  |
|              |                    | 按合同填写       | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 按已审批金额填写  |            |         |         | 按合同节点填写比例     | 按合同付款节点计算 | 不能超过合同对应清单项总价 | 自动计算            | 截至付款计算时,按财务实际支付金额 | 已审批/支付   |                 |  |
| 1            | 合同清单               |             |         |         |           |            |         |         |               |           |               |                 |                   |          |                 |  |
| 1.1          | 屋顶栏杆1500mm高,总长度>4m | 15421.53    | 95.5    | 161.48  | 0.00      |            |         |         |               |           |               |                 |                   |          |                 |  |
| 1.2          | 屋顶栏杆1500mm高,总长度≤4m | 2535.27     | 15.7    | 161.48  | 0.00      |            |         |         | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 1.3          | 阳台栏杆1100mm高,总长度>4m | 195619.75   | 1564.8  | 125.01  | 58085.87  | 273.60     | 710.40  | 984.00  | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 1.4          | 阳台栏杆1100mm高,总长度≤4m | 99319.52    | 821.1   | 120.96  | 18579.32  | 192.00     | 321.90  | 513.90  | 80%           | 98409.94  | 156495.80     | 80.00%          |                   |          |                 |  |
| 1.5          | 阳台预留洞栏杆1100mm高     | 31231.96    | 344.4   | 90.69   | 0.00      |            |         |         | 80%           | 49728.70  | 68308.02      | 68.78%          |                   |          |                 |  |
| 1.6          | 飘窗栏杆900mm高         | 39792.64    | 438.8   | 90.69   | 16947.24  |            |         |         | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 1.7          | 空调栏杆600mm高         | 23905.81    | 306.2   | 78.07   | 0.00      |            |         |         | 80%           | 0.00      | 16947.24      | 42.59%          |                   |          |                 |  |
| 1.8          | 楼梯栏杆               | 107237.73   | 534.852 | 200.50  | 22050.17  | 117.00     | 117.00  | 234.00  | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 1.9          | 屋面电梯机房楼梯栏杆         | 14397.23    | 81.3    | 177.09  | 0.00      |            |         |         | 80%           | 37533.57  | 59583.73      | 55.56%          |                   |          |                 |  |
| 1.10         | 靠墙扶手               | 3548.63     | 67.95   | 52.22   | 0.00      |            |         |         | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 1.11         | 前室防护栏杆1100mm高      | 3264.67     | 36      | 90.69   | 0.00      |            |         |         | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 1.12         | 防雨百叶               | 43725.89    | 180.82  | 241.82  | 24932.61  |            |         |         | 80%           | 0.00      | 0.00          | 0.00%           |                   |          |                 |  |
| 2            | 合计                 | 580000.63   |         |         | 140595.20 | 582.60     | 1149.30 | 1731.90 | 80%           | 185672.21 | 326267.41     | 56.25%          | 120000.00         | 20000.00 |                 |  |
| 本次付款申请金额取整为: |                    |             |         |         |           |            |         |         |               | 185000    |               |                 |                   |          |                 |  |
|              |                    |             |         |         |           |            |         |         |               |           |               |                 |                   | 取到整数位    |                 |  |

9#阳台栏杆498m, 10#阳台栏杆1158m, 9#楼梯栏杆117m, 10#楼梯栏杆117m

1、本工程无预付款,分批次施工分批次付款;  
2、1#、2#楼为第一批施工,9#、10#楼为第二批施工(如各楼栋施工间隔超过1个月,则视为该楼栋单独一个批次),工程安装完成工程量50%以上,支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%;  
3、每批次全部安装完毕后,经甲方及监理验收合格后,支付至该批次已完成工程价款的80%;  
4、工程全部施工完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,结算完成后,支付至结算金额的97%。

注:1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格;3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改;4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可;6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单单独打包上次附附件供复查。



施工单位: 2024.8.12

现场驻场成本负责人: 日期: 2024.8.12