

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑见证取样检测及主体结构检测合同）-第二次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	合同付款条款
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	累计申请比例				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付		隐藏该行
1	见证取样检测及主体结构检测					21381.97			42023.14	63405.12			0.00		
1.1	见证取样检测及主体结构检测-1#2#9#10#楼主体封顶、主体检测报告	357200	94000	3.8		21381.97	23836.51	70.00%	42023.14	63405.12	17.75%	21300	0.00	1#2#9#10#完成主体封顶,乙方随工程进度提供甲方认可的检测报告、主体检测报告均已提交	第五条 付款方式 1、每批次不少于3栋楼完成主体5层封顶,乙方随工程进度提供甲方认可的检测报告,支付至已完工程面积相应合同额的50%; 2、每批次不少于3栋楼完成主体封顶,乙方随工程进度提供甲方认可的检测报告,支付至已完工程面积相应合同额的50%; 3、每批次不少于3栋楼提供甲方认可的主体检测报告支付至已完工程面积相应合同额的70%; 4、竣工验收前提供所有报告支付至已完工程面积相应合同额的90%; 5、竣工备案完成,乙方提供结算资料后,甲方结算完成支付至结算额的100%;
2	合计					21381.97			42023.14	63405.12	17.75%	据实填总金额	据实填写挂账		
本次付款申请金额取整为:									42000						取到整数位

现场驻场成本
负责人:

同峰怡
2024.8.19

日期:

施工单位负责
人:

朱钰

日期: