

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼门窗制作及安装工程）-第三次进度款

施工单位：中浩德电子商务产业园（洛阳）有限公司

序号	分项名称	窗型尺寸		暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)				累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	本次付款形象进度简述	
		宽度(mm)	高度(mm)				填写累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量			合同节点比例	本次应付款	申请总金额					累计申请比例
									按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写								
1	合同清单								9#楼	10#楼	工程量小计								
1.1	55系列断桥铝合金外悬窗 (6LOW-E+12A+6)低辐射中空玻璃	560	1360	131501.46	127.68	1029.93		60114.95	36.48	18.24	54.72	40%	22543.11	82658.06	62.86%				
1.2		860	1360	23977.23	28.08	853.89		0.00		28.08	28.08	40%	9590.89	9590.89	40.00%				
1.3		460	1360	17086.81	15.12	1130.08		0.00		15.01	15.01	40%	6785.00	6785.00	39.71%				
1.4		1460	1360	222509.90	322.38	690.21		112079.06	95.52	23.88	119.40	40%	32964.43	145043.49	65.19%				
1.5		1960	1660	91146.12	156.00	584.27		36458.45	78.00		78.00	40%	18229.22	54687.67	60.00%				
1.6		3160	1660	161390.88	252.00	640.44		64556.35	125.89		125.89	40%	32250.00	96806.35	59.98%				
1.7		860	1360	59896.47	77.22	775.66		30492.75		28.08	28.08	40%	8712.21	39204.96	65.45%				
1.8		1560	1360	59517.90	89.04	668.44		47614.32			0.00	40%	0.00	47614.32	80.00%				
1.9		55系列断桥铝合金外平开窗 (6LOW-E+12A+6)低辐射中空玻璃	2060	1660	62714.59	109.44	573.05		50171.67			0.00	40%	0.00	50171.67	80.00%			
1.10			3060	1660	52808.43	81.28	649.71		42246.74			0.00	40%	0.00	42246.74	80.00%			
1.11			1160	1360	58420.31	75.84	770.31		0.00		75.72	75.72	40%	23331.15	23331.15	39.94%			
1.12			560	1360	17537.40	18.24	961.48		0.00		18.24	18.24	40%	7014.96	7014.96	40.00%			
1.13			2060	1360	25025.28	33.60	744.80		0.00		33.60	33.60	40%	10010.11	10010.11	40.00%			
1.14			1560	1660	39849.53	62.16	641.08		0.00		62.16	62.16	40%	15939.81	15939.81	40.00%			
1.15			1410	1660	37656.40	56.16	670.52		0.00		56.16	56.16	40%	15062.56	15062.56	40.00%			
1.16	55系列普铝外平开窗 5+12A+5中空玻璃	1160	1360	90611.93	132.72	682.73		22437.24	41.08	50.56	91.64	40%	25026.15	47463.39	52.38%				
1.17		1160	860	3153.52	4.00	788.38		1261.41	2.00		2.00	40%	630.70	1892.11	60.00%				
1.18		960	1360	17583.84	23.58	745.71		14067.07			0.00	40%	0.00	14067.07	80.00%				
1.19		860	1160	2473.44	3.00	824.48		1978.75			0.00	40%	0.00	1978.75	80.00%				
1.20		1060	1960	4611.17	6.24	738.97		3688.94			0.00	40%	0.00	3688.94	80.00%				
1.21	55系列普铝外平开窗 6+12A+6中空玻璃	1160	1360	108534.62	139.04	780.60		43413.85	69.41		69.41	40%	21672.58	65086.43	59.97%				
1.22		1460	2060	55244.82	72.24	764.74		0.00		72.24	72.24	40%	22097.93	22097.93	40.00%				
1.23	80系列塑钢推拉门 5+12A+5mm中空玻璃	1760	2280	313179.00	761.90	411.05		126590.25			0.00	40%	0.00	126590.25	40.42%				
1.24		1560	2280	253932.81	598.08	424.58		58041.78			0.00	40%	0.00	58041.78	22.86%				
1.25		2060	2280	133498.80	338.40	394.50		0.00			0.00	40%	0.00	0.00	0.00%				
1.26		1460	2280	34614.15	79.92	433.11		0.00			0.00	40%	0.00	0.00	0.00%				
1.27	80系列塑钢推拉门 6+12A+6mm中空玻璃	2360	2280	356311.80	903.84	394.22		162885.40			0.00	40%	0.00	162885.40	45.71%				
2	合计			2434788.61	4567.20			878049.49	448.38	481.97	930.35	40%	271860.82	1149910.31	47.23%	661454.00	216546.00		
本次付款申请金额取整为:													271800					取到整数位	

六、工程价款支付。
1、本工程无预付款，按施工批次进行付款。1#、2#楼为第一批施工，9#、10#楼为第二批施工（如各楼栋施工间隔超过1个月，则视为该楼栋单独一个批次），全部楼栋竣工验收合格后，全部楼栋再整体进行结算。
2、该批次门及窗框安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付该批次已完工程价款的40%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外）。
3、该批次门及窗框、玻璃等全部安装完成并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已完工程价款的80%（因施工电梯口或甲方原因不能安装的除外）。
4、全部楼栋施工完工，并经甲方、监理及相关部门验收合格后，乙方于30日内向甲方提交竣工资料、验收、结算等所有文件并经甲方确认，甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后，支付至合同结算款的97%。

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上做附件供复查。

施工单位：杨培培 2024.8.3

现场驻场成本负责人：同峰 2024.8.3 日期：