

山水文苑（栾川）S1地块主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第11次）

| 序号 | 项目名称         | 计量单位 | 固定合同价(元)   | 合同总工程量  | 累计已审批进度款(元) |        |            | 累计应付款(含本次申请,元) |           |            | 本次申请应付款(元)   |           |               | 累计实付款(元)   | 累计已批未付(不含本次申请,元) |
|----|--------------|------|------------|---------|-------------|--------|------------|----------------|-----------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------------|
|    |              |      |            |         | 累计清单计算金额    | 合同节点比例 | 累计已审批款     | 累计清单计算金额       | 合同节点比例    | 累计应付款      | 本次申请总金额      | 清单计算金额    | 本次申请比例        |            |                  |
|    |              |      | 按合同项填写     | 按中标清单填写 | 填写累计已审批的量   |        | 按已审批金额填写   | 根据形象进度填写       | 按合同节点填写比例 | 按合同付款节点计算  | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算      | 截至付款计算时,按财务变更 | 已审批-实付     |                  |
| 1  | 1#消防工程       | 项    | 71377.76   | 1       | 71377.76    | 0.85   | 60671.09   | 71377.76       | 0.85      | 60671.09   |              |           |               |            |                  |
| 2  | 2#消防工程       | 项    | 108383.91  | 1       | 108383.91   | 0.85   | 92126.33   | 108383.91      | 0.85      | 92126.33   |              |           |               |            |                  |
| 3  | 3#消防工程       | 项    | 102811.00  | 1       | 102811.00   | 0.85   | 87389.35   | 102811.00      | 0.85      | 87389.35   |              |           |               |            |                  |
| 4  | 5#消防工程       | 项    | 73873.31   | 1       | 73873.31    | 0.85   | 62792.32   | 73873.31       | 0.85      | 62792.32   |              |           |               |            |                  |
| 5  | 6#消防工程       | 项    | 79321.88   | 1       | 79321.88    | 0.85   | 67423.60   | 79321.88       | 0.85      | 67423.60   |              |           |               |            |                  |
| 6  | 7#消防工程       | 项    | 77668.77   | 1       | 77668.77    | 0.85   | 66018.45   | 77668.77       | 0.85      | 66018.45   |              |           |               |            |                  |
| 7  | 8#消防工程       | 项    | 75558.84   | 1       | 75558.84    | 0.85   | 64225.02   | 75558.84       | 0.85      | 64225.02   |              |           |               |            |                  |
| 8  | 9#消防工程       | 项    | 76776.80   | 1       | 76776.80    | 0.85   | 65260.28   | 76776.80       | 0.85      | 65260.28   |              |           |               |            |                  |
| 9  | 10#消防工程      | 项    | 70886.08   | 1       | 70886.08    | 0.85   | 60253.17   | 70886.08       | 0.85      | 60253.17   |              |           |               |            |                  |
| 10 | 11#消防工程      | 项    | 82430.71   | 1       | 82430.71    | 0.85   | 70066.10   | 82430.71       | 0.85      | 70066.10   |              |           |               |            |                  |
| 11 | 12#消防工程      | 项    | 394804.28  | 1       | 122412.40   | 0.65   | 79568.06   | 208306.62      | 0.65      | 135399.30  | 55831.24     | 85894.22  | 65.00%        |            |                  |
| 12 | 13#消防工程      | 项    | 87186.26   | 1       | 50212.63    | 0.65   | 32638.21   | 59797.69       | 0.65      | 38868.50   | 6230.29      | 9585.06   | 65.00%        |            |                  |
| 13 | 15#消防工程      | 项    | 78940.73   | 1       | 44905.33    | 0.65   | 29188.47   | 54232.33       | 0.65      | 35251.02   | 6062.55      | 9327.00   | 65.00%        |            |                  |
| 14 | 16#消防工程      | 项    | 291975.29  | 1       | 85145.55    | 0.65   | 55344.61   | 164590.87      | 0.65      | 106984.07  | 51639.46     | 79445.32  | 65.00%        |            |                  |
| 15 | 17#消防工程      | 项    | 319837.90  | 1       | 0.00        | 0.65   | 0.00       | 60008.68       | 0.65      | 39005.64   | 39005.64     | 60008.68  | 65.00%        |            |                  |
| 16 | 18#消防工程      | 项    | 322138.31  | 1       | 0.00        | 0.65   | 0.00       | 57079.05       | 0.65      | 37101.38   | 37101.38     | 57079.05  | 65.00%        |            |                  |
| 17 | 19#消防工程      | 项    | 315874.76  | 1       | 142446.88   | 0.65   | 92590.47   | 194673.16      | 0.65      | 126537.56  | 33947.09     | 52226.29  | 65.00%        |            |                  |
| 18 | 20#消防工程      | 项    | 353434.23  | 1       | 62419.53    | 0.65   | 40572.70   | 131309.18      | 0.65      | 85350.97   | 44778.27     | 68889.65  | 65.00%        |            |                  |
| 19 | 车库消防工程       | 项    | 3578283.95 | 1       | 3015501.90  | 0.65   | 1960076.24 | 3333641.05     | 0.65      | 2166866.68 | 206790.45    | 318139.15 | 65.00%        |            |                  |
| 20 | 抗震支架         | 项    | 152779.85  | 1       | 0.00        | 0.65   | 0.00       | 0.00           | 0.65      | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 65.00%        |            |                  |
| 21 | 室外消火栓工程      | 项    | 260298.21  | 1       | 237336.42   | 0.65   | 154268.67  | 259592.62      | 0.65      | 168735.20  | 14466.53     | 22256.20  | 65.00%        |            |                  |
| 22 | 沟槽管件         | 项    | 102851.28  | 1       | 90182.52    | 0.65   | 58618.64   | 107903.74      | 0.65      | 70137.43   | 11518.79     | 17721.22  | 65.00%        |            |                  |
| 23 | 补充清单         | 项    | 202505.89  | 1       | 59093.14    | 0.65   | 38410.54   | 83376.75       | 0.65      | 54194.89   | 15784.35     | 24283.61  | 65.00%        |            |                  |
| 24 |              |      | 728000.00  |         | 4728743.38  | 44.47% | 3237502.31 | 5533600.83     | 52%       | 3760558.35 | 523156.05    | 804855.45 | 65.00%        | 2709477.00 | 528025.31        |
| 25 | 本次付款申请金额取整为: |      |            |         |             |        |            |                |           |            | 523156.00    |           |               |            |                  |

施工单位: 李巧媛

现场驻场成本负责人:

段笑研  
2024.8.20

日期: 2024.8.20