

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程）-第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	合同付款条件
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付		隐藏该行
1	洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门	195156.79				0.00			47552.15	47552.15		0.00	0.00		
一	临时大门														
1	道牙拆除	708.72	15	47.25						0.00					
2	苗木拆除	1181.19	25	47.25						0.00					
3	回填土	7937.61	700	11.34						0.00					
4	场地整平	4535.78	800	5.67						0.00					
5	浇筑砼路面	34917.00	300	116.39						0.00					
6	围挡拆除	2409.63	150	16.06						0.00					
7	新建围挡及临时大门	4038.54	20	201.93						0.00					
二	临时围挡									0.00					
8	新建2.05m地上围挡	38195.05	235	162.53			166.90	75.00%	20344.96	20344.96	53.27%				
9	新建2.05m地下围挡	32544.22	205	158.75						0.00					
10	砖砌基础	52232.94	77.52	673.80			53.84	75.00%	27207.20	27207.20	52.09%				
11	砖砌基础抹灰	16456.10	760.8	21.63						0.00					
2	合计	195156.79				0.00			47552.15	47552.15	24.37%	0.00	0.00		
本次付款申请金额取整为:										47500.00					取到整数位

第六条：付款方式
 1、按每月施工完成，经甲方验收合格后支付至已完工部分对应合同额的75%；
 2、本合同内容全部施工完成（如因甲方原因，部分内容不再施工除外），甲方验收合格后付至对应合同额的85%。
 3、本合同工程全部施工完成，经甲方验收合格，并配合甲方结算完成后，30个工作日内甲方支付至合同结算价款的97%；
 4、工程剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。
 7月份地库上方临时围挡的砖砌基础及新建2.05米地上围挡工程施工已完成

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步更新。5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：  日期：2024.8.16

施工单位



日期：2024.8.16