



# 工程进度、质量、安全确认单

编号: 10

项目名称	洛宁山水文苑项目	施工单 位	中创市政建设发展有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目总承包工程 (含售楼部)	合同编 号	LNSSWY-JA-015
<p>致: 洛阳浩德浩康置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《洛宁山水文苑项目总承包工程(含售楼部)》合同, 根据合同约定: 两栋楼及以上主楼及地库封顶后按月度付款。</p> <p>我单位承建贵公司的1、2号楼顶棚及阳台批白、室内给水、排水及外墙雨水管完成, 9、10号楼烟道、内外墙粉刷、二次配管预埋-1-12层及屋面完成, 且经监理及甲方主体质量验收合格, 现根据合同申请本次进度款: 请予以审批。</p>			
工程进度 质量安全描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见:  情况属实  签字: 李永 日期: 2024.6.14	建设单位审核意见: 情况属实 侯艳中 2024.6.14 王松勇 2024.6.14 签字:  日期: 2024.6.14		

注: 本表由监理单位填报工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。






## 2024年6月洛宁山水文苑工程进度审批表

项目名称：洛宁山水文苑项目

施工单位：中创市政建设发展有限公司

合同编号：LNSSWY-JA-015

日期：2024年6月

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	1#楼	土建：1—12层顶棚及阳台批白完成 安装：1—12层室内给水、排水及外墙雨水管完成	
2	2#楼	土建：1—8层顶棚及阳台批白完成 安装：1—8层室内给水、排水及外墙雨水管完成	
3	9#楼	土建：烟道、内外墙粉刷-1—12层及屋面完成 安装：二次配管：-1—12层及屋面水电预留预埋完成	
4	10#楼	土建：烟道、内外墙粉刷-1—12层及屋面完成 安装：二次配管：-1—12层及屋面水电预留预埋完成	
施工单位人员签字：  2024.6.14			
监理单位人员签字：  2024.6.14			
建设单位人员签字：  2024.6.14  2024.6.14  2024.6.14			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			