

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目车库顶板虹吸排水工程施工合同）-第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请, 元)	本次付款形象进 度简述	合同付款条件
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	累计申请比例				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的 量	按已审批金额填写	根据形象进度填 写	按合同节点填写 比例	按合同付款节点 计算	不能超合同对应 清单项总价	自动计算	截至付款计算时, 按财务实际支付金	已审批-交付		隐蔽放行
1	洛宁山水文苑项目车库 顶板虹吸排水工程施工	629340.18				0.00			160345.59	160345.59		0.00	0.00		
1.1	平面高分子防排水保护 异形板	484149.35	16273.08	29.75				6000	80%	142807.44	142807.44				
1.2	立面高分子防排水保护 异形板	74769.51	2513.13	29.75				0	80%	0.00	0.00				
1.3	A型虹吸导流管(双边管)	47254.98	1169.18	40.42				139	80%	4507.65	4507.65				
1.4	B型虹吸导流管(单边管)	14274.55	353.18	40.42				403	80%	13030.51	13030.51				
1.5	透气管	1111.47	9	123.50				0	80%	0.00	0.00				
1.6	虹吸排水管	3149.17	85	37.05				0	80%	0.00	0.00				
1.7	沉淀观察井	4631.14	5	926.23				0	80%	0.00	0.00				
2	合计	629340.18				0.00				160345.59	160345.59	25.48%	0.00	0.00	
	本次付款申请金额取整为:													取到整数位	

注: 1、分项工程不同时按合同约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行
5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本
负责人: 同奇 日期: 2019.8.16

施工单位负责
人: 裴建坡

日期: