

工程进度、质量、安全确认单

编号： 01

项目名称	悠然居项目外墙保温及涂料工程	施工单位	中城新顺建筑装饰工程有限公司
合同名称	悠然居项目外墙保温及涂料工程施工合同	合同编号	BLT. JA. 069

致： 河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位与贵单位签订了《悠然居项目外墙保温及涂料工程施工》工程合同，根据合同约定：每批次外墙漆及外保温工程施工完成50%的工程量，经甲方、监理及相关部门验收合格后，付款流程审批后凭乙方开具的等额增值税专用发票于30日内支付至本批次已完成工程量对应金额的80%，请予以审批。


现申请本次进度款：

3#楼外保温完成95%，外墙涂料完成65%；5#楼外墙保温完成95%，外墙涂料完成70%；

6#楼外保温完成60%，7#楼外墙保温完成80%；8#楼外墙保温完成70%，9#楼外墙保温完成80%。

工程进度
质量安
全描述

- 1、质量情况符合要求；
- 2、现场安全文明施工符合要求；
- 3、进度满足合同要求。



施工单位： 李予朋 日期： 2024.8.28

监理单位审核意见：

3#、5#楼：东、西、北立面晶须石已施工。
3#楼南立面除7、8层挤塑板未施工外，其余楼层完成施工。5#楼南立面1层未施工，7、8层完成施工。
其余层、月施工进度一致。
6#、7#、8#、9#楼保温进度与上述进度一致。
截止本次申请，共5份审核单，共计6200元。
签字： 陆仕斌 日期： 2024.8.28

建设单位审核意见：

3#、5#楼外墙保温涂料达到第一个付款节点，
6#、7#、8#、9#楼外墙保温涂料未施工。
签字： 陈卓 日期： 2024.8.28

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

李予朋
24.8.28.