


工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目一批次防火门供货及安装工程）-第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	合同付款条件
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	累计申请比例				
1	洛宁山水文苑项目一批次防火门供货及安装工	220584.82				0.00		10%	22058.48	0.00		0.00	0.00		隐蔽工程
1.1	甲级防火门-钢木防火门	32885.1	107.82	305.00					0.00	0.00				六、工程价款支付 1、本项目根据工程进度进行制作及安装，具体划分批次由甲方项目工程部根据实际情况确定后通知乙方，同批次内单栋楼施工时间跨度大于2个月的单独划分为一个批次，乙方同意按通知内容进行制作及安装并满足要求。2、甲方发出该批次制作通知后，支付至对应合同价款的10%。3、该批次防火门制作及安装完成工程量的50%，并经甲方、监理验收合格后，支付至该批次已安装完成防火门对应合同价款的80%；4、本批次防火门制作及安装完成，并经甲方、监理及相关部门验收合格，支付至已安装完成防火门对应合同价款的85%；5、本工程合同范围内所有防火门消防验收完成，配合甲方完成结算后，支付至工程结算金额的97%；6、工程剩余金额（即结	
1.2	乙级防火门-钢木防火门	73619.375	241.375	305.00					0.00	0.00					
1.3	丙级防火门-钢木防火门	109922	360.4	305.00					0.00	0.00					
1.4	甲级防火门-钢质防火门	1553.2	4.4	353.00					0.00	0.00					
1.5	乙级防火门-钢质防火门	2605.14	7.38	353.00					0.00	0.00					
2	合计	220584.82				0.00			22058.48	0.00	0.00%	0.00	0.00		
本次付款申请金额取整为:									22058						取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时只能基于上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本
负责人：周峰 日期：2024.9.9



日期：