

# 工程款支付申请单

编号：008

项目名称	悠然居项目	施工单位	北京首钢建设集团有限公司
合同名称	洛阳市洛龙区悠然居项目总承包工程	合同编号	BLT. JA. 015

致： 河南浩德龙瑞置业有限公司

1、 我单位与贵单位签订了《洛阳市洛龙区悠然居项目总承包工程》合同，我单位 11#楼、13#楼主体结构封顶施工完成，剩余地下车库 1-65/AF-AW 轴区域面积约 7217.72 平方米，主体施工完成，根据合同约定： 发包人监理人验收合格，支付已完合格工程量造价的 80%，我单位完成上述工程预算总造价为 15386794.55 元，详见预算书附件。


现申请进度款：12309435.64 元（大写：壹仟贰佰叁拾万零玖仟肆佰叁拾伍元陆角肆分），请予以审批。

2、 根据合同转固情况，已批复的 7 次付款节点，产值总计 75090894.42 元，合同约定需支付至工程量造价的 80%，即 60072715.53 元，现已批复 58962900.48 元，还需批复 1109815.05 元。

现申请进度款：1109815.05 元（大写：壹佰壹拾万零玖仟捌佰壹拾伍元零伍分），请予以审批。

现申请本次进度款总计：13419250.69 元（大写：壹仟叁佰肆拾壹万玖仟贰佰伍拾元陆角玖分），请予以审批。

本次成本审核进度款 1341 万元整，  
 本次扣除 026-030 考核单共计 7100 元，  
 本次扣除 4月2日 8月1日水费，5月1日至 8月7日电费共计 141055.27 元。实际应付 13261844.73 元。



施工单位（章）：  
 项目经理：  
 日期：

备注：本表做为支付工程款的附件。