

工程进度款费用计算明细表（建设工程监理合同）（第五次进度款）

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次申请)		本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	隐藏该行
		765135.00	主楼及非人防 91500m2, 人防 4500m2	固定综合单价为非人防工程价格7.59元/m2、人防工程价格15.7元/m2	0.00	0.00						
1	1#楼	41091.35				24654.81			0.00	24654.81	60.00%	
2	2#楼	43058.45				25835.07			0.00	25835.07	60.00%	
3	3#楼	43058.45				0.00			0.00	0.00	0.00%	
4	5#楼	42643.58				0.00			0.00	0.00	0.00%	
5	6#楼	46878.12				0.00			0.00	0.00	0.00%	
6	7#楼	42989.23				0.00			0.00	0.00	0.00%	
7	8#楼	46734.89				0.00			0.00	0.00	0.00%	
8	9#楼	41091.35				16436.54			8218.27	24654.81	60.00%	9#外墙及内粉装饰施工完成
9	10#楼	55677.96				22271.19			11135.59	33406.78	60.00%	10#外墙及内粉装饰施工完成
10	11#楼	65416.16				0.00			0.00	0.00	0.00%	
11	12#楼	42621.27				0.00			0.00	0.00	0.00%	
12	13#楼	45409.30				0.00			0.00	0.00	0.00%	
13	15#楼	5052.51				3031.51			0.00	3031.51	60.00%	
14	地下非人防车库	132762.38				0.00			26708.15	26708.15	20.12%	3797.15m2车库封顶
15	地下人防车库	70650.00				0.00			0.00	0.00	0.00%	
16	合计	765135.00				92229.11			46062.01	138291.12	18.07%	
本次付款申请金额取整为:									46000			取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能...  
5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：



施工单位：



日期：2024.9.13

