


洛阳市洛龙区悠然居项目智能化工程进度款费用计算明细表(第1次)

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	本次申请总金额		
			按合同填写	按中标清单填写	填写累计已审批金额	按合同节点填写比例	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	不能超过合同对应清单项总价	截至付款计算时,按财务凭证	已审批-实付
1	每批次工程综合布线完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%。现已完成一期工程(3#/5#)综合布线工程	项	51925.08	1	0.00	/	0.00	51925.08	0.80	41540.07	80.00%	0.00
2	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	合计		51925.08							41540.07		
5	本次付款申请金额取整为:									41540.00		

施工单位:

现场驻场成本负责人:

日期:



段笑阳
2024.9.28

李鹏飞
2024.9.28