





2024年8月洛宁山水文苑工程进度审批表

项目名称：洛宁山水文苑项目

施工单位：中创市政建设发展有限公司

合同编号：LNSSWY-JA-015

日期：2024年8月

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	1#楼	土建：屋面完成：（20厚找平层、防水、保温、40厚混凝土持顶层及屋面瓦）；室内地面完成：（卫生间及阳台找平层） 安装：屋面避雷网、阳台、水井新增开洞及老图变更补洞已完成	
2	2#楼	土建：屋面完成：（20厚找平层、防水、保温、40厚混凝土持顶层及屋面瓦）室内地面完成：（卫生间及阳台找平层） 安装：屋面避雷网、阳台、水井新增开洞及老图变更补洞已完成	
3	9#楼	土建：室内地面完成：（卫生间及阳台找平层） 安装：1—12层室内给水、排水及外墙雨水管完成	
4	10#楼	土建：室内地面完成：（卫生间及阳台找平层） 安装：1—12层室内给水、排水及外墙雨水管完成	
5	车库	一批次交付区域车库顶板非固化加耐根穿刺防水完成（范围同2024年4月9日签字版交付区域范围）	
施工单位人员签字：  2024.8.28			
监理单位人员签字：  2024.8.28			
建设单位人员签字：  2024.8.28 侯艳中 2024.8.28  28/8			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			