

洛宁总包工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂估/固定合同价(元)	合同总价	合同之工程量	合同单价	累计已审批工程量		本次申请付款(元)	合同节点比例	本次应付款(元)	累计申请总额	累计申请(元)	累计实付款(元)	累计已审批(不含本次申请,元)	本次付款形象进度描述
						累计已审批工程量	累计已审批金额								
				按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批工程量	按已审批金额填写	按合同节点比例	按合同节点比例	按合同节点比例	按合同节点比例	按合同节点比例	按合同节点比例	按合同节点比例	
1	1#楼屋面保温、防水层、保护层、屋面瓦铺设完成					309386.90		80%	247509.52					已审批 未付	随报随行
2	1#楼地面完成					45198.90		80%	36159.12						
3	1#楼开吊洞和防雷完成					29587.09		80%	23669.67						
4	2#楼屋面保温、防水层、保护层、屋面瓦铺设完成					416348.27		80%	333078.62						
5	2#楼地面完成					41151.21		80%	32920.97						
6	2#楼开吊洞和防雷完成					46499.57		80%	37199.66						
7	9#楼地面完成					45198.90		80%	36159.12						
8	9#楼室外雨水管完成					19578.29		80%	15662.63						
9	9#楼1-12层给水排水阳台雨水完成					86762.76		80%	69410.21						
10	10#楼地面完成					62924.58		80%	50099.66						
11	10#楼室外雨水管完成					29034.32		80%	16027.46						
12	10#楼1-12层给水排水阳台雨水完成					120136.72		80%	96319.38						
13	车库前相穿列					675541.33		80%	540433.22						
15	合计							80%	1534679.23					据实填写挂账	
															收到整单位

本次付款申请金额调整为:

现场驻场成本负责人:

日期:

张恩 张恩 2024.9.25