

## 栾川山水文苑S1地块项目地下车库地坪漆及交通设施工程进度款

分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			本次付款形 象进度简述
				累计已审批 工程量	累计已审批款	本次应付工程 量	合同节点比例	本次应付款	
	按合同填写	按中标清单填 写	按中标清单 填写	填写累计已 审批的量	按已审批金额 填写	根据形象进度 填写	按合同节点填写 比例	按合同付款节点 计算	隐藏该行
一、标线部分	75263.67509				30353.06		0.8	0.00	
二、反光标牌部分 (均为单 面)	43770.6068				6767.38		0.8	0.00	
三、交通设施部分	92715.92187				41858.95		0.8	0.00	
四、地坪漆部分	3426248.305				1575318.47	280837.55	0.8	224670.04	
五、墙柱面喷涂部分	135705.7973				53954.57		0.8	0.00	
六、排水沟部分	8590.546568				0.00		0.8	0.00	
合计	3782294.853				1708252.44	280837.5548		224670.04	
本次付款申请金额取整为:								224600	取到整数位

现场驻场成本负责人:

张磊

日期: