

## 付款情况一览表

工程名称：悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程

施工单位：河南金龙幕墙有限公司

序号	名称	施工单位上报金额（元）	备注
1	至上期累计已完成工程造价（元）	1,311,327	
2	本期已完成工程造价（元）	1,411,677	
3	至本期累计已完成工程造价（元）	2,723,004	
4	至上期累计应付款金额（元）	1,311,327	
5	本期应支付进度款（元）	1,411,677	
6	至本期累计应付进度款（元）	2,723,004	
7	合同金额（元）	7,932,175.45	
7	至本期累计应付款占合同价百分比	34.33%	

