

# 付款情况一览表

工程名称：悠然居项目团购区门窗制作及安装工程

施工单位：河南金龙幕墙有限公司

| 序号 | 名称              | 施工单位上报金额（元）  | 备注 |
|----|-----------------|--------------|----|
| 1  | 至上期累计已完成工程造价（元） | 567083       |    |
| 2  | 本期已完成工程造价（元）    | 2463599      |    |
| 3  | 至本期累计已完成工程造价（元） | 3030682      |    |
| 4  | 至上期累计应付款金额（元）   | 567083       |    |
| 5  | 本期应支付进度款（元）     | 2463599      |    |
| 6  | 至本期累计应付进度款（元）   | 3030682      |    |
| 7  | 合同金额（元）         | 6,519,695.01 |    |
| 8  | 至本期累计应付款占合同价百分比 | 46.49%       |    |

