

悠然居项目外墙保温材料9月份产值

序号	项目名称	单位	合计	外销区		团购区				综合单价	已完成工程量	合计(元)
				3#	5#	6#	7#	8#	9#			
1	70mm挤塑板	m2	11,152.88	2723.41	2839.86	1549.66	940.63	1549.66	1549.66	97.97	10873.40	1065319.09
2	70mm玻化微珠保温板	m2	1,752.94	333.90	395.43	285.12	168.25	285.12	285.12	105.62	1701.76	179745.42
3	70mm岩棉防火隔离带	m2	417.50	79.52	94.15	67.89	40.16	67.89	67.89	98.89	405.31	40080.87
4	大孔玻化微珠保温砂浆	m2	685.40	232.05	159.35	81.82	48.54	81.82	81.82	62.92	670.70	42198.55
5	80mm岩棉板	m2	711.70	24.93	165.13	149.04	74.52	149.04	149.04	114.55	685.62	78535.80
6	米黄色晶彩石	m2	6,583.40	2021.10	1317.50	1236.00	772.80	1236.00		58.31	5609.96	327123.73
7	棕灰色晶彩石	m2	6,196.40	1926.50	2580.30	675.30	339.00	675.30		58.31	5689.52	331762.98
8	仿木纹涂料	m2	2,004.40	632.20	506.50	329.90	185.90	329.90		52.56	1750.69	92020.76
9	真石漆	m2	0.00							55.49	0.00	0.00
10	雨水管真石漆	m2	360.70	103.99	115.79	56.37	28.18	56.37		23.42	318.42	7456.98
11	产值合计	元										2164244.19
12	上期完成产值	元										954670.01
13	本期完成产值	元										209574.18
14	本次申请80%	元										967659.34

中城新顺建筑装饰工程有限公司
 悠然居项目部
 技术资料专用章
 (仅限于本工程技术资料, 不得用于买卖、
 租赁、贷款、担保等经济类文件, 否则无效)

1. 满足合同交付要求。
 2. 本次应支付进度款 960000.00
 (承)
 陈阿阿
 2024.10.15