

工程款支付申请单

编号：005

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	广州宝露智能科技有限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程施工合同	合同编号	LCS1-JP-069

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订《栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程施工合同》，根据合同第六条第七、八款约定：二期工程二期主楼可视对讲管理系统、主楼视频监控系统(含该期工程包含的地下车库)、电梯五方对讲系统施工完成；其他系统施工完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应合同价款的 80%。现已满足合同第六条第七、八款约定，经贵司及我方确认，二期工程其他系统已完成，本次请款金额为 346765 元。（大写：叁拾肆万陆仟柒佰陆拾伍元整），请予以审核。

开户行：中国建设银行股份有限公司广州石牌支行


帐号：44050158050200001461

施工单位（章）











项目经理：

日期：


2024.10.14

工程进度、质量、安全确认单

编号: LCS1-JP-069-005

项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块项目 智能化工程	施工单位	广州宝露智能科技有限公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块项目 智能化工程施工合同	合同编号	LCS1-JP-069
<p>致: <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u></p> <p>我单位与贵司签订了《栾川山水文苑项目 S1 地块项目智能化工程施工合同》，根据合同第六条第七、八款约定：二期工程二期主楼可视对讲管理系统、主楼视频监控系统(含该期工程包含的地下车库)、电梯五方对讲系统施工完成；其他系统施工完成，并经甲方、监理验收合格后，支付至已完工程对应合同价款的 80%。现已满足合同第六条第七、八款约定。请予以审核。</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  施工单位:  日期: 2024.10.18 </div>		
监理单位审核意见:  签字:  日期: 2024.10.16		建设单位审核意见:   2024.10.16 工程师签字:  日期: 工程总签字:  日期:	

注: 本表由施工单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

栾川山水文苑项目S1地块项目智能化工程--第5次进度款费用表

序号	分派名称	项目特征描述	计量单位	合同价(元)	累计已审批进度款(元)				本次申请付款(元)				累计已审批未付款(不含本次申请,元)	
					累计已审批工程量	累计已审批款	累计应付工程款	累计付款	合同清单金额	合同节约比例	累计已审批未付款(元)	累计已审批未付款(不含本次申请,元)		
1	栾川山水文苑项目S1地块项目智能化工程	7、二期工程主楼可视对讲管理系统、主楼视频监控系統(含该期工程包含的地下车库)、电梯五方对讲系統施工完成,并经甲方、监理单位验收合格后,支付至已完工程对总合同价款的80%; 8、二期工程其他系統施工完成,并经甲方、监理单位验收合格后,支付至已完工程对总合同价款的80%;	项	1565000.00	900807.00	900807.00	/	1247572.56	346765.56	433456.95	80.00%	80.00%	0.00	0.00
2		合计(元)	项	1565000	900807.00			0.80	1247572.56	346765.56		22.16%	821739.00	79068.00
3		本次付款申请金额为(元)												
4	现场驻场成本负责人:				张朝霞 2024.10.14									

