

洛阳市洛龙区悠然居项目供配电工程施工合同进度款费用计算明细表(第1次)

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)		本次申请应付款(元)		累计已批未付(不含本次申请,元)	
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计清单计算金额	合同节点比例	本次申请总金额	本次申请比例		
			按合同填写	按中标清单填写	填写累计已审批的总量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	截至付款计算时,按财务实际	
1	土建部分施工完成(包含过路顶管施工、设备房及值班室的墙面天棚粉刷、电缆沟、设备基础及预埋件),经甲方验收合格后,支付至土建部分已完工程对应合同金额的70%	项	747883.04	1	0.00	/	747883.04	0.70	523518.13	523518.13	70.00%	0.00
2	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	合计		747883.04							523518.13		
5	本次付款申请金额取整为:									523518.00		

现场驻场成本负责人:

日期:

段笑研



施工单位: 河南建设工程有限公司