

悠然居项目主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第3次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
			按合同填写	按中标清单填写	填写累计已审批的数量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批-实付
1	3#消防工程	项	55942.51	1	/	/	/	/	/	/	36362.63	65.00%	0.00	0.00
2	5#消防工程	项	6503.76	1	/	/	/	/	/	/	4227.44	65.00%	0.00	0.00
3	车库消防工程	项	427896.35	1	/	/	/	/	/	/	278132.63	65.00%	0.00	0.00
4	车库综合支吊架(5/6防火分区的支架)	项	195617.68	1	/	/	/	/	/	/	146713.26	75.00%	0.00	0.00
5	合计		685960.30				389701.19			855137.15	465435.96		389701.19	0.00
6	本次付款申请金额取整为:										465435.00			

施工单位:

杰安建筑智能工程(河南)有限公司现场驻场成本负责人:

日期:

2024年10月26日



段美子