

悠然居项目主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表（第4次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
				累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
			按合同填写	填写累计已审批的量		按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批-实付
1	车库综合支吊架合同总价	项	571832.78	/	/	/	/	/	/	428874.59	75%	0.00	0.00
2	3#5#对应地下车库范围的公共支架费用	项	101389.58	76042.19	75%	76042.19	76042.19	75%		76042.19	75%	76042.19	0.00
3	5/6防火分区的综合支吊架费用	项	195617.68	146713.26	75%	146713.26	146713.26	75%		146713.26	75%	146713.26	0.00
4	剩余车库综合支吊架费用=1-2-3	项	274825.52				206119.14	75%		206119.14	75%	0.00	0.00
5	本次付款申请金额取整为:									206119.00			

施工单位: 杰安建筑智能工程(河南)有限公司 现场驻场成本负责人:

日期: 2024年11月8号

谢璐璐



段天阡  
2024.11.7