

付款情况一览表

工程名称：悠然居项目团购区门窗制作及安装工程

施工单位：河南金龙幕墙有限公司

序号	名称	施工单位上报金额（元）	备注
1	至上期累计已完成工程造价（元）	3030682	
2	本期已完成工程造价（元）	1645523	
3	至本期累计已完成工程造价（元）	4676205	
4	至上期累计应付款金额（元）	3030682	
5	本期应支付进度款（元）	1645523	
6	至本期累计应付进度款（元）	4676205	
7	合同金额（元）	6,519,695.01	
8	至本期累计应付款占合同价百分比	71.72%	

本次应支付1645523.05元

陈阳阳
2024.11.10