

工程进度、质量、安全确认单

编号：001

项目名称	中浩德洛宁山水文苑项目	施工单位	河南瑞卿实业有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目一批次车库地坪漆及交通设施施工合同	合同编号	LNSSWY-GP-074
<p>致：<u>洛阳浩德浩康置业有限公司</u></p> <p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目一批次车库地坪漆及交通设施施工合同》，根据合同第六条第一款约定：1、本区域混凝土垫层施工完成(汽车坡道除外，设备间包含在内)并经甲方、监理验收合格后，付至该项已完工程量价款的 80%；</p> <p>现已满足合同第六条第一款之约定，现场已经按要求施工完成，本区域混凝土垫层施工完成，请予以确认。</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求；		
质量安全	2、现场安全文明施工符合要求；		
描述	3、进度满足合同要求。		
	施工单位	日期：	
监理单位审核意见： 情况属实 签字： <u>赵亮</u> 日期：2024.11.12		建设单位审核意见：情况属实 责任工程师签字：侯艳中 日期：2024.11.12 工程总签字： <u>侯艳中</u> 日期：2024.11.13	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。



洛宁山水文苑项目一批次地下车库第一期进度款工程量清单

序号	名称	简图	规格	单位	工程量	含税固定综合单价(元)	含税合价(元)	备注
1	细石混凝土垫层		1、50mm厚C25细石混凝土地面，含运输、浇筑、振捣、养护、压光等 2、内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋网片 3、地面基层处理、缩缝、施工缝设置，机械锯缝 4、综合考虑骨料大小 5、其他：具体做法详见图纸设计 6、另含其他部分房间需做基层处	m ²	7370.97	52.63	387938.94	
合计							387938.94	



1批次范围

