




# 单项工程验收单（分包）

2024年11月12日

|   |                      |        |   |       |            |
|---|----------------------|--------|---|-------|------------|
| 合同名称  | 洛阳市洛龙区悠然居项目供配电工程施工合同 |        |   |       |            |
| 施工单位  | 强盛电力工程(河南)有限公司       |        |   |       |            |
| 建设单位  | 河南浩德龙瑞置业有限公司         |        |   |       |            |
| 工程开工日期  | 2024年9月30日           | 工程竣工日期 | 2024年12月30日   |       |            |
| 工程内容：高低压配电柜、电缆、变压器、桥架等主要设备材料到货。   |                      |        |   |       |            |
| 验收结论：合格   |                      |        |   |       |            |
| 工程评价结果：在评价结果后打√   |                      |        |   |       |            |
| 1   | 工期：A：超计划天数           |        | B：未超计划√   |       |            |
| 2   | 材料使用情况               | 安装质量满足 | 使用功能满足  | 观感    | 成品保护       |
|   | 符合√                  | 符合√    | 符合√   | 符合√   | 符合√        |
|   | 不符合                  | 不符合    | 不符合   | 不符合   | 不符合        |
| 质量：A：优良   |                      | B：合格√  |   | C：不合格 |            |
| 3   | 安全：A：未出事故√           |        | B：出现轻微事故  |       | C：出现中、特大事故 |
| 4   | 现场：A：整洁、无浪费√         |        | B：一般  |       | C：差        |
| 验收单位  | 施工单位验收人员签字或盖章        |        |   |       |            |
|   | 监理单位验收人员签字或盖章        |        |  |       |            |
|   | 建设单位参建各方验收人员签字或盖章    |        |   |       |            |
|   | 工程部                  | 设计部    | 成本部   |       |            |
|  |                      |        |   |       |            |