



工程进度、质量、安全确认单

编号: 003

项目名称	浩德悠然居项目	施工单位	万象建设发展有限公司
合同名称	悠然居项目二标段公区、大堂及门头精装修工程	合同编号	BLT. JA. 073
<p>致: 河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目二标段公区、大堂及门头精装修工程合同》，根据合同约定：每批次按月形象进度进行付款，甲方审核乙方提供资料后向乙方支付至已完工程价款及对应材料款的80%。本月至月底形象进度完成进度工程价款柒拾玖万玖仟叁拾贰元（790932）元，主要内容：</p> <p>1. 五号楼地下室吊顶，光厅转换层、基层，不锈钢。2. 七八号楼门头钢架完成，外墙瓷砖进场；地上楼层线路敷设。3. 十一号楼线路敷设、地面瓷砖、石膏板吊顶。4. 十二号楼门头钢架完成，外墙瓷砖进场；首层线路敷设。5. 十三号楼门头钢架、外墙瓷砖进场，线路敷设。</p> <p>详见附件清单。</p> <p>现申请本次进度款：790932*80%=632745元（陆拾叁万贰仟柒佰肆拾伍元），请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 现场进度与确认单描述一致。  签字: 刘广斌 日期: 2024.11.12		建设单位审核意见：  施工单位: 陈卓 日期: 2024.11.10 同德北苑中港 李慧宇 2024.11.12 签字: 陈卓 日期: 2024.11.12	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。