



万象建设十月份完成进度清单

其中：各子项构成（元）

序号	工程项目名称	单位	工程量 g	人工费 a	主材费 b	机械、辅材及其他 c	管理、税金、利润			含税综合单价 (元) f=(a+b+c+d+e)	含税总价 (元))=g*f	备注
							管理费及利润 d=(a+b+c)*0.13	税金 e=(a+b+c+d)*0.09				
5#楼												
—	5#地下精装大堂											
1	拆除及新建											
1.1	原建筑门拆除	樘	1.00	174.00	0.00	2.00	22.88	17.90	216.78			未施工
1.2	原建筑门垛拆除	m3	1.35	373.00	149.00	82.00	78.52	61.43	743.95			未施工
1.3	原建筑门垛新建	m3	0.10	373.00	149.00	82.00	78.52	61.43	743.95			未施工
2	地面											
2.1	瓷砖地面	m2	27.57	75.40	105.18	18.56	25.89	20.25	245.28			
2.2	石材地面	m2	0.67	130.00	104.00	11.60	31.93	24.98	302.51			
2.3	瓷砖地面	m2	17.68	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19			
2.4	楼梯瓷砖踏步	m2	14.88	116.00	127.60	23.20	34.68	27.13	328.62			
2.5	不锈钢踢脚线	m2	2.64	97.50	175.16	23.20	38.46	30.09	364.41			
3	墙面											
3.1	湿贴瓷砖墙面	m2	12.34	102.80	107.18	30.00	31.20	24.41	295.58			
3.2	干挂瓷砖墙面	m2	72.79	174.00	244.38	60.32	62.23	48.68	589.61			
3.3	石材墙面	m2	9.80	174.00	320.80	117.00	79.53	62.22	753.55			
3.4	原墙体防潮无机涂料墙面	m2	156.62	18.00	10.00	1.16	3.79	2.97	35.92			
3.5	不锈钢墙面	m2	1.40	87.00	261.00	17.40	47.50	37.16	450.06			
3.6	铝板墙面	m2	10.47	87.00	313.20	17.40	54.29	42.47	514.36			
3.7	门窗套	m	8.50	35.00	133.40	10.00	23.19	18.14	219.74			
3.8	电动玻璃门	樘	2.00	500.00	4800.00	200.00	715.00	559.35	6,774.35			
3.9	电梯门套	樘	1.00	348.00	1430.00	81.20	241.70	189.08	2,289.98			
4	天花											
4.1	原建筑顶面防潮无机涂料	m2	39.07	18.00	10.00	1.16	3.79	2.97	35.92			
4.2	耐水石膏板吊顶	m2	0.79	86.90	61.48	3.16	19.70	15.41	186.65			

1.1	瓷砖地面	m2	42.56	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19	7286.02	
1.2	瓷砖地面	m2	22.26	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19	3810.78	
1.3	楼梯瓷砖踏步	m2	60.90	116.00	127.60	23.20	34.68	27.13	328.62	20012.81	
1.4	不锈钢踢脚线	m2	6.30	97.50	175.16	23.20	38.46	30.09	364.41	2295.79	
2	墙面						0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	湿贴瓷砖墙面	m2	25.48	102.80	105.18	30.00	30.94	24.20	293.12	7468.70	
2.2	原墙体无机涂料墙面	m2	65.45	18.00	10.00	1.16	3.79	2.97	35.92	2350.73	
2.3	木饰面	m2	40.74	81.20	52.20	74.00	26.96	21.09	255.45	10407.22	
2.4	门窗套	m	75.04	35.00	133.40	10.00	23.19	18.14	219.74	16488.94	
2.5	电梯门套	樘	7.00	348.00	1430.00	81.20	241.70	189.08	2289.98	16029.84	
3	天花								0.00		
3.1	原建筑顶面无机涂料	m2	93.03	18.00	10.00	1.16	3.79	2.97	35.92	3341.30	
3.2	石膏板吊顶	m2	34.72	86.90	61.48	3.16	19.70	15.41	186.65	6480.55	
3.3	木饰面	m2	10.50	81.20	52.20	74.00	26.96	21.09	255.45	2682.27	
									一个单元 小计	98654.93	
									四个单元 合计	394619.72	
四	夹层公区										
1	地面						0.00	0.00	0.00		
1.1	瓷砖地面	m2	13.89	75.40	105.18	18.56	25.89	20.25	245.28	3406.95	
1.2	瓷砖地面	m2	9.54	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19	1633.19	
1.3	楼梯瓷砖踏步	m2	15.60	116.00	127.60	23.20	34.68	27.13	328.62	5126.43	
1.4	不锈钢踢脚线	m2	2.34	97.50	175.16	23.20	38.46	30.09	364.41	852.72	
2	墙面						0.00	0.00	0.00		
2.1	原墙体无机涂料墙面	m2	69.30	18.00	10.00	1.16	3.79	2.97	35.92	2489.00	
3	天花						0.00	0.00	0.00		
3.1	原建筑顶面无机涂料	m2	28.92	18.00	10.00	1.16	3.79	2.97	35.92	1038.70	
3.2	石膏板吊顶	m2	13.89	86.90	61.48	3.16	19.70	15.41	186.65	2592.59	
									一个单元 小计	17139.59	
									四个单元 合计	68558.38	

7#楼												
安装工程												
1	配管 (JDC20)	m	215.17	6	3	1	1.3	1.017	12.317	2120.20	负一层未完成, 按照完成80%计算	
2	配管 (PVC20)	m	44.44	7	1.5	1	1.235	0.96615	11.70115	416.00	负一层未完成, 按照完成80%计算	
3	电线 (WDZ-BYJ-2.5)	m	686.01	5	2.1	1	1.053	0.82377	9.97677	5475.33	负一层未完成, 按照完成80%计算	
4	电线 (WDZ-BYJ-4)	m	121.43	5	3.3	1	1.209	0.94581	11.45481	1112.77	负一层未完成, 按照完成80%计算	
小计										9124.30		
二 单元入口												
1	独立基础	m3	1.20	464.00	719.20	266.80	188.50	147.47	1785.97	0.00	未施工	
2	钢柱	t	0.375	1500.00	6000.00	200.00	1001.00	783.09	9484.09	3559.31		
3	金属面油漆	m2	5.47	90.00	39.20	10.00	18.10	14.16	171.45	938.19		
4	钢板	t	0.028	1500.00	4350.00	200.00	786.50	615.29	7451.79	208.65		
5	雨篷底	m2	14.61	81.50	324.80	17.40	55.08	43.09	521.87	3812.17	钢架完成, 按照完成50%计算	
6	雨篷龙骨	m2	15.40	174.00	359.60	23.20	72.38	56.63	685.81	5281.98	钢架完成, 按照完成50%计算	
7	雨篷	m2	2.75	162.40	394.40	23.20	75.40	58.99	714.39	983.17	钢架完成, 按照完成50%计算	
8	盖板	m2	26.15	174.00	394.40	233.20	104.21	81.52	987.33	12909.35	钢架完成, 按照完成50%计算	
9	干挂石材墙面	m2	56.00	174.00	320.80	117.00	79.53	62.22	753.55	33759.22	钢架完成, 瓷砖到场, 按照完成80%计算	
小计										61452.04		
7#楼进度款项										70576.33		
11号楼												
一 安装工程												
1	配管 (JDC20)	m	443.86	6	3	1	1.3	1.017	12.317	4373.62	负一层未完成, 按照完成80%计算	
2	配管 (PVC20)	m	38.4	7	1.5	1	1.235	0.96615	11.70115	359.46	负一层未完成, 按照完成80%计算	
3	电线 (WDZ-BYJ-2.5)	m	1412.58	5	2.1	1	1.053	0.82377	9.97677	11274.39	负一层未完成, 按照完成80%计算	

4	电线(WDZ-BYJ-4)	m	133.2	5	3.3	1	1.209	0.94581	11.45481	1220.62	负一层未完成，按照完成80%计算	
二 首层												
1 地面												
1.1	瓷砖地面	m2	37.48	75.40	105.18	18.56	25.89	20.25	245.28	9193.12		
1.2	石材地面	m2	0.71	130.00	104.00	11.60	31.93	24.98	302.51	214.78		
1.3	瓷砖地面	m2	11.72	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19	2006.39		
1.4	楼梯瓷砖踏步	m2	5.99	116.00	127.60	23.20	34.68	27.13	328.62	1968.42		
3 天花												
3.2	石膏板吊顶	m2	44.86	86.90	61.48	3.16	19.70	15.41	186.65	8373.20		
三 标准层												
1 地面												
1.1	瓷砖地面	m2	109.20	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19	18694.38		
1.2	瓷砖地面	m2	25.06	40.60	79.83	18.56	18.07	14.14	171.19	4290.12		
1.3	楼梯瓷砖踏步	m2	59.50	116.00	127.60	23.20	34.68	27.13	328.62	19552.74		
3 天花												
3.2	石膏板吊顶	m2	109.20	86.90	61.48	3.16	19.70	15.41	186.65	20382.38		
标准层一个单元小计												
标准层二个单元小计												
11#楼进度款项												
										186579.17		
12号楼												
一 单元入口												
1	独立基础	m3	3.90	464.00	719.20	266.80	188.50	147.47	1785.97	0.00	未完成	

2	钢柱	t	1.514	1500.00	6000.00	200.00	1001.00	783.09	9484.09	14358.91	
3	金属面油漆	m2	16.60	90.00	39.20	10.00	18.10	14.16	171.45	2846.11	
4	钢板	t	0.179	1500.00	4350.00	200.00	786.50	615.29	7451.79	1333.87	
5	雨篷底	m2	39.59	81.50	324.80	17.40	55.08	43.09	521.87	10330.44	钢架完成, 按照完成50%计算
6	雨篷龙骨	m2	46.58	174.00	359.60	23.20	72.38	56.63	685.81	15972.53	钢架完成, 按照完成50%计算
7	干挂石材墙面	m2	79.60	174.00	320.80	117.00	79.53	62.22	753.55	47986.32	钢架完成, 瓷砖到场, 按照完成80%计算
二 安装工程											
1	配管 (JDG20)	m	263.48	6	3	1	1.3	1.017	12.317	649.06	一层完成, 按照完成20%计算
2	配管 (PVC20)	m	59.60	7	1.5	1	1.235	0.96615	11.70115	139.48	一层完成, 按照完成20%计算
3	电线 (WDZ-BYJ-2.5)	m	821.94	5	2.1	1	1.053	0.82377	9.97677	1640.06	一层完成, 按照完成20%计算
4	电线 (WDZ-BYJ-4)	m	186.48	5	3.3	1	1.209	0.94581	11.45481	427.22	一层完成, 按照完成20%计算
小计											
92828.19											
12#楼进度款项											
95684.00											

13号楼

一 单元入口											
1	独立基础	m3	0.60	464.00	719.20	266.80	188.50	147.47	1785.97	0.00	未完成
2	钢柱	t	0.159	1500.00	6000.00	200.00	1001.00	783.09	9484.09	1506.27	
3	金属面油漆	m2	2.33	90.00	39.20	10.00	18.10	14.16	171.45	399.14	
4	钢板	t	0.028	1500.00	4350.00	200.00	786.50	615.29	7451.79	208.65	
5	雨篷底	m2	9.20	81.50	324.80	17.40	55.08	43.09	521.87	2400.61	钢架完成, 按照完成50%计算
6	雨篷龙骨	m2	10.88	174.00	359.60	23.20	72.38	56.63	685.81	3730.81	钢架完成, 按照完成50%计算
7	干挂石材墙面	m2	14.01	174.00	320.80	117.00	79.53	62.22	753.55	8445.83	钢架完成, 瓷砖到场, 按照完成80%计算
二 安装工程											
1	配管 (JDG20)	m	527.36	6.00	3.00	1.00	1.30	1.02	12.32	5196.39	负一层未完成, 按照完成80%计算
2	配管 (PVC20)	m	81.49	7.00	1.50	1.00	1.24	0.97	11.70	762.82	负一层未完成, 按照完成80%计算

