


工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程	施工单位	浙江中驰环境建设有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同	合同编号	LNSSW Y-JP-079
<p>致:</p> <p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同》，现已完成以下工作:</p> <p>1、硬质铺装部分: 1#至2#北侧消防路及登高面混凝土基础垫层完成100%，水景基础主体结构完成100%，2#北侧胶粘石铺装基础垫层完成100%，石凳结构及抹灰完成，健身墙结构及抹灰完成，西侧非机动车入口及西侧消防入口基础垫层完成50%，9#北侧消防登高面混凝土基础垫层完成100%，钢筋绑扎完成100%，仿石砖面层铺装完成450m²;</p> <p>2、绿化部分工程量完成情况: 丛生桂花A一株，丛生桂花B十五株，丛生桂花C十五株，榉树五株，国槐A五株，国槐B八株，国槐C九株，乌桕A一株，乌桕B一株，乌桕C一株，白蜡五株，朴树A三株，日本晚樱五株，苹果两株，早樱A四株，早樱B十一株，果石榴A一株，红梅一株，果石榴B九株，鸡爪槭A一株，鸡爪槭B十二株，鸡爪槭C十三株，红枫A两株，红枫B八株，红枫C七株，整理微地形完成30%，景石完成50%;</p> <p>3、景观照明部分: 配管完成80%，过车行道路保护套管完成100%;</p> <p>4、景观给水部分: 给水管，排水管及管道挖填完成完成90%;</p> <p>5、景墙水景部分: 给水管，补水管(外包无纺布)，溢流管，连通管及管道挖填完成90%;</p> <p>6、外网雨水部分: 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，塑料检查井，收水口，雨水管网混凝土满包及管道挖填完成90%;</p> <p>7、外网污水部分: 高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管及管道挖填完成90%，污水管网混凝土满包及管道挖填完成100%，化粪池，顶管，顶管检查井及挖填完成100%，道路土方挖填(暂估量)完成100%。</p> <p>根据合同第六款第1条约定: 施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的75%。</p> <p>现向贵单位申请已完工程款，请予以审核，谢谢!</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位: <u>杨伟伟</u> 日期: 2024年11月12日</p> </div>		
监理单位审核意见:	<p>建设单位审核意见: <u>情况属实</u></p> <p>工程师签字: <u>侯艳中</u> 日期: 2024.11.12</p> <p>工程总签字: <u>吴克刚</u> 日期: 2024.12/11</p>		
签字:	<p><u>李泉</u> 日期: 2024.11.12</p>		

注: 本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。