

形象进度确认单

项目名称：洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程

单位：浙江中驰环境建设有限公司

日期：2024 年 11 月

合同编号：LNSSWY-JP-079

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	硬质铺装	1#至 2#北侧消防路及登高面混凝土基础垫层完成 100%，水景基础主体结构完成 100%，2#北侧胶粘石铺装基础垫层完成 100%，石凳结构及抹灰完成，健身墙结构及抹灰完成，西侧非机动车入口及西侧消防入口基础垫层完成 50%，9#北侧消防登高面混凝土基础垫层完成 100%，钢筋绑扎完成 100%，仿石砖面层铺装完成 450m ² ；	
2	绿化	丛生桂花 A 一株，丛生桂花 B 十五株，丛生桂花 C 十五株，榉树五株，国槐 A 五株，国槐 B 八株，国槐 C 九株，乌桕 A 一株，乌桕 B 一株，乌桕 C 一株，白蜡五株，朴树 A 三株，日本晚樱五株，苹果两株，早樱 A 四株，早樱 B 十一株，果石榴 A 一株，红梅一株，果石榴 B 九株，鸡爪槭 A 一株，鸡爪槭 B 十二株，鸡爪槭 C 十三株，红枫 A 两株，红枫 B 八株，红枫 C 七株，整理微地形完成 30%，景石完成 50%；	
3	景观照明	配管完成 80%，过车行道路保护套管完成 100%；	
4	景观给水	给水管，排水管及管道挖填完成完成 90%；	
5	景墙水景	给水管，补水管（外包无纺布），溢流管，连通管及管道挖填完成 90%；	
6	外网雨水	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管，塑料检查井，收水口，雨水管网混凝土满包及管道挖填完成 90%；	
7	外网污水	高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管及管道挖填完成 90%，污水管网混凝土满包及管道挖填完成 100%，化粪池，顶管，顶管检查井及挖填完成 100%，道路土方挖填（暂估量）完成 100%。	



施工单位人员签字:

李宏伟

2024年.11月12日

监理单位人员签字:

志豪

2024.11.12

建设单位人员签字:

情况属实 侯艳中 2024.11.12

刘勇 2024.11.12

备注: 1、此单只需说明已完成的工程形象进度。

2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。

日期: