

洛宁总包工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			本次付款形象进度简述
			累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	
		按合同填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	隐藏该行
1	西大门主体、砌体、粉刷完成				173747.78	80%	138998.22	
2	配电间主体、砌体、粉刷完成				235915.35	80%	188732.28	
3	车库跑道主体完成				365484.76	80%	292387.81	
4	合计						620118.31	
	本次付款申请金额取整为:						620000	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时新建新的工作簿。4、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。5、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：